

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20032PPC212 BARBADILLO.-CEMENTERIO MU	2003	22,00	19.232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,38	Si
20032PPC331 LEDESMA.-REMODELACION POLI	2003	22,00	27.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.346,05	Si
2004240F089 VITIGUDINO - URBANIZACION DE	2004	21,00	83.833,39	62.077,66	62.077,66	0,00	62.077,66	21.755,73	Si
2004240P180 FUENTES DE OÑORO.-RESIDENCI	2004	21,00	254.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	254.246,98	Si
20042FCH010 COLECTOR GENERAL Y EDAR TE	2004	21,00	1.487.321,52	764.101,51	764.101,51	0,00	764.101,51	723.220,01	Si
20042PPC064 ROLLAN.-REFORMA CEMENTERI	2004	21,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	Si
2005240P302 DIPUTACION.-ACONDIC. PONTON	2005	20,00	218.220,91	76.614,73	76.614,73	0,00	76.614,73	141.606,18	Si
20052FCH002 COLECTOR VILLARES, VILLAMA	2005	20,00	8.911.841,59	5.082.820,19	5.082.820,19	0,00	5.082.820,19	3.829.021,40	Si
20052FCH007 DEPURACION COMARCA DE LAS	2005	20,00	6.178.068,11	3.126.608,03	3.126.608,03	0,00	3.126.608,03	3.051.460,08	Si
20052PPC151 NEGRILLA DE PALENCIA.- PAVIM	2005	20,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Si
20052PPC191 PARADA DE ARRIBA.- DEPURAD	2005	20,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	Si
2006240P313 DIPUTACION.-LINEAS ELECTRICA	2006	19,00	71.427,05	38.509,85	38.509,85	0,00	38.509,85	32.917,20	Si
2006240P317 NAVASFRIAS.- MUSEO ETNOGRA	2006	19,00	65.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65.097,02	Si
2006240P322 BEJAR.- RED FLUVIAL POLIGONO	2006	19,00	59.160,82	28.839,20	28.839,20	0,00	28.839,20	30.321,62	Si
20062PPC263 GUIJUELO.- PAVIMENTACION TR	2006	19,00	39.954,59	36.615,02	36.615,02	0,00	36.615,02	3.339,57	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007240F822 FUENTES DE OÑORO.- RESIDENCI	2007	18,00	643.256,03	300.369,02	300.369,02	0,00	300.369,02	342.887,01	Si
2008240C483 REFUERZO FIRME DE DESA-270	2008	17,00	42.863,12	34.724,53	34.724,53	0,00	34.724,53	8.138,59	Si
20092PPC151 POZOS DE HINOJO - REFORMAS E	2009	16,00	26.400,00	20.428,28	20.428,28	0,00	20.428,28	5.971,72	Si
2010240F290 ALBERCA LA.- URBANIZACION D	2010	15,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Si
2010240F338 LUMBRALES.- ALCANTARILLAD	2010	15,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	Si
2010240F339 LUMBRALES.- RED DE DISTRIBU	2010	15,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	Si
20112PPC800 VILLAMAYOR.- REDES DE ABAST	2011	14,00	351.409,53	155.791,54	155.791,54	0,00	155.791,54	195.617,99	Si
20142PBC327 SANCTI-SPIRITUS.- RENOVACION	2014	1.002,00	0,00	63.060,18	63.060,18	0,00	63.060,18	-63.060,18	Si
20162PBC030 ALDEAVIEJA DE TORMES.- PAVI	2016	9,00	19.087,64	18.193,25	18.193,25	0,00	18.193,25	894,39	Si
20162PBC047 BAÑOBAREZ.- RENOVACION DE	2016	9,00	35.417,00	33.542,32	33.542,32	0,00	33.542,32	1.874,68	Si
20162PBC081 CABRERIZOS.- ACDTO. DE ACCES	2016	9,00	213.058,55	104.433,39	104.433,39	0,00	104.433,39	108.625,16	Si
20162PBC169 FUENTES DE OÑORO.-URBANIZA	2016	9,00	145.248,51	81.828,58	81.828,58	0,00	81.828,58	63.419,93	Si
20162PBC239 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2016	9,00	100.055,09	58.569,06	58.569,06	0,00	58.569,06	41.486,03	Si
20162PBC248 MIRANDA DEL CASTAÑAR.- SUST	2016	9,00	81.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81.426,57	Si
20162PBC337 RETORTILLO.- REPARACION Y PE	2016	9,00	31.308,75	25.167,42	25.167,42	0,00	25.167,42	6.141,33	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20162PBC403 TERRADILLOS.- PAVIMENTACIO	2016	9,00	14.655,32	14.655,33	14.655,33	0,00	14.655,33	-0,01	Si
20162PBC409 TRABANCA.- PROY. REPOSICION	2016	9,00	43.522,74	27.354,86	27.354,86	0,00	27.354,86	16.167,88	Si
2017240M012 EL MANZANO.- COMPLEMENTAR	2017	8,00	17.334,56	17.334,56	17.334,56	0,00	17.334,56	0,00	Si
2018240M006 MONLEON.- CONSTRUCCION DE	2018	7,00	47.848,46	47.848,46	47.848,46	0,00	47.848,46	0,00	Si
2018240M009 MIRANDA DEL CASTAÑAR.- SUST	2019	6,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	Si
20182PBC001 ABUSEJO.- PAVIMENTACION CAL	2018	7,00	30.855,00	30.855,00	30.855,00	0,00	30.855,00	0,00	Si
20182PBC003 AHIGAL DE LOS ACEITEROS.- RE	2018	7,00	22.203,50	22.203,50	22.203,50	0,00	22.203,50	0,00	Si
20182PBC007 ALAMEDILLA, LA.- ABASTECIMIE	2018	7,00	13.408,16	13.408,16	13.408,16	0,00	13.408,16	0,00	Si
20182PBC008 ALAMEDILLA, LA.- 3ª FASE RENO	2018	7,00	6.399,69	6.399,69	6.399,69	0,00	6.399,69	0,00	Si
20182PBC009 ALARAZ.- PISCINAS EJECUCION	2018	7,00	79.910,96	79.910,96	79.910,96	0,00	79.910,96	0,00	Si
20182PBC012 ALBA DE YELTES.- CAMBIO LUMI	2018	7,00	26.743,02	26.743,00	26.743,00	0,00	26.743,00	0,02	Si
20182PBC013 ALBA DE YELTES.- CONSTRUCCI	2018	7,00	5.250,98	5.250,98	5.250,98	0,00	5.250,98	0,00	Si
20182PBC014 ALBERCA LA.- CENTRO DE RECE	2018	7,00	126.316,22	126.316,22	126.316,22	0,00	126.316,22	0,00	Si
20182PBC015 ALBERGUERIA DE ARGANAN, LA	2018	7,00	21.959,41	21.959,41	21.959,41	0,00	21.959,41	0,00	Si
20182PBC023 ALDEANUEVA DE FIGUEROA.- U	2018	7,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC025 ALDEARRODRIGO.- RENOVACIO	2018	7,00	27.529,53	27.529,53	27.529,53	0,00	27.529,53	0,00	Si
20182PBC030 ALDEASECA DE ALBA.- SUSTITU	2018	7,00	23.035,08	23.035,08	23.035,08	0,00	23.035,08	0,00	Si
20182PBC032 ALDEASECA DE LA FRONTERA.-	2018	7,00	7.254,67	7.254,67	7.254,67	0,00	7.254,67	0,00	Si
20182PBC035 ALDEATEJADA.- RENOVACION D	2018	7,00	32.416,93	32.416,93	32.416,93	0,00	32.416,93	0,00	Si
20182PBC036 ALDEAVIEJA DE TORMES.- CAMB	2018	7,00	21.256,98	21.256,98	21.256,98	0,00	21.256,98	0,00	Si
20182PBC038 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PA	2018	7,00	8.749,98	8.749,98	8.749,98	0,00	8.749,98	0,00	Si
20182PBC039 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PA	2018	7,00	19.952,90	19.952,90	19.952,90	0,00	19.952,90	0,00	Si
20182PBC042 ALMENARA DE TORMES.- ASFAL	2018	7,00	22.264,00	22.264,00	22.264,00	0,00	22.264,00	0,00	Si
20182PBC045 AÑOVER DE TORMES.- PAVIMEN	2018	7,00	26.490,37	26.490,37	26.490,37	0,00	26.490,37	0,00	Si
20182PBC047 ARAPILES.- URBANIZACION BASI	2018	7,00	94.831,81	94.831,81	94.831,81	0,00	94.831,81	0,00	Si
20182PBC048 ARCEDIANO.- RENOVACION RED	2018	7,00	20.836,95	20.836,95	20.836,95	0,00	20.836,95	0,00	Si
20182PBC049 ARCO EL.- PAVIMENTACION CAL	2018	7,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	Si
20182PBC050 ARMENTEROS.- MEJORA ABASTE	2018	7,00	40.882,80	40.882,80	40.882,80	0,00	40.882,80	0,00	Si
20182PBC054 BABILAFUENTE.- PAVIMENTACI	2018	7,00	120.758,00	120.758,00	120.758,00	0,00	120.758,00	0,00	Si
20182PBC055 BAÑOBAREZ.- PAVIMENTACION	2018	7,00	49.072,76	49.072,76	49.072,76	0,00	49.072,76	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC058 BARBALOS.- PAVIMENTACIONES	2018	7,00	27.234,70	27.234,70	27.234,70	0,00	27.234,70	0,00	Si
20182PBC069 BERMELLAR.- RENOV. TUBERIAS	2018	7,00	26.341,27	26.341,27	26.341,27	0,00	26.341,27	0,00	Si
20182PBC071 BERROCAL DE SALVATIERRA.- P	2018	7,00	21.572,39	21.572,39	21.572,39	0,00	21.572,39	0,00	Si
20182PBC072 BOADA.- PISCINAS MUNICIPALES	2018	7,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	Si
20182PBC073 BOADA.- PAVIMENTACION DE C	2018	7,00	30.674,21	30.674,21	30.674,21	0,00	30.674,21	0,00	Si
20182PBC074 EL BODON.- PAVIMENTACION DE	2018	7,00	54.229,33	33.396,00	33.396,00	0,00	33.396,00	20.833,33	Si
20182PBC075 EL BODON.- AMPLIACION ALUM	2018	7,00	9.169,78	9.169,77	9.169,77	0,00	9.169,77	0,01	Si
20182PBC076 BOGAJO.- CAMBIAR LA ILUMINA	2018	7,00	22.542,30	22.542,30	22.542,30	0,00	22.542,30	0,00	Si
20182PBC077 BOUZA LA.- TERMINACION DEL	2018	7,00	10.183,36	10.183,36	10.183,36	0,00	10.183,36	0,00	Si
20182PBC078 BOUZA LA.- NUEVO TRAZADO D	2018	7,00	11.978,71	11.978,67	11.978,67	0,00	11.978,67	0,04	Si
20182PBC079 BOVEDA DEL RIO ALMAR.- RENO	2018	7,00	32.221,62	32.221,62	32.221,62	0,00	32.221,62	0,00	Si
20182PBC084 CABACO EL.- AREA DE APORTAC	2018	7,00	19.972,88	19.972,88	19.972,88	0,00	19.972,88	0,00	Si
20182PBC085 CABACO EL.- PAVIMENTACION C	2018	7,00	8.254,63	8.254,63	8.254,63	0,00	8.254,63	0,00	Si
20182PBC086 CABACO EL.- ARREGLO DE PIST	2018	7,00	13.956,24	13.956,24	13.956,24	0,00	13.956,24	0,00	Si
20182PBC088 CABEZA DE BEJAR LA.- PAVIMEN	2018	7,00	30.864,24	17.598,93	17.598,93	0,00	17.598,93	13.265,31	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC089 CABEZA DEL CABALLO.- CERRA	2018	7,00	43.390,85	43.390,85	43.390,85	0,00	43.390,85	0,00	Si
20182PBC091 CABRERIZOS.- ACCESO A NUCLE	2018	7,00	178.356,01	178.356,01	178.356,01	0,00	178.356,01	0,00	Si
20182PBC096 CALVARRASA DE ABAJO.-URBA	2018	7,00	99.566,63	99.566,62	99.566,62	0,00	99.566,62	0,01	Si
20182PBC097 CALVARRASA DE ARRIBA.- PAVI	2018	7,00	77.823,38	77.823,38	77.823,38	0,00	77.823,38	0,00	Si
20182PBC099 CALZADA DE DON DIEGO.- ACON	2018	7,00	12.563,14	12.563,14	12.563,14	0,00	12.563,14	0,00	Si
20182PBC100 CALZADA DE DON DIEGO.- REFU	2018	7,00	27.325,58	17.121,50	17.121,50	0,00	17.121,50	10.204,08	Si
20182PBC102 CAMPILLO DE AZABA.- URBANIZ	2018	7,00	40.540,33	19.997,02	19.997,02	0,00	19.997,02	20.543,31	Si
20182PBC104 CANDELARIO.- PAVIMENTACION	2018	7,00	19.463,88	19.463,88	19.463,88	0,00	19.463,88	0,00	Si
20182PBC105 CANDELARIO.- REPARACION PA	2018	7,00	34.542,92	34.542,92	34.542,92	0,00	34.542,92	0,00	Si
20182PBC106 CANDELARIO.- PAVIMENTACION	2018	7,00	43.103,56	43.103,56	43.103,56	0,00	43.103,56	0,00	Si
20182PBC107 CANDELARIO.- REFORMA DE FA	2018	7,00	29.797,08	29.797,08	29.797,08	0,00	29.797,08	0,00	Si
20182PBC108 CANILLAS DE ABAJO.- REHABILI	2018	7,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	Si
20182PBC109 CANTAGALLO.- ARREGLO CALLE	2018	7,00	14.499,99	14.499,99	14.499,99	0,00	14.499,99	0,00	Si
20182PBC110 CANTAGALLO.- ARREGLO CALLE	2018	7,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	Si
20182PBC111 CANTAGALLO.- ARREGLO DE LA	2018	7,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC112 CANTALAPIEDRA.- REHABILITAC	2018	7,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	Si
20182PBC117 CANTARACILLO.- CONSTRUCCIO	2018	7,00	71.632,00	37.147,00	37.147,00	0,00	37.147,00	34.485,00	Si
20182PBC124 CARASCAL DE BARREGAS.- PISCI	2018	7,00	407.545,00	268.620,00	268.620,00	0,00	268.620,00	138.925,00	Si
20182PBC125 CARRASCAL DEL OBISPO.- URBA	2018	7,00	36.179,00	36.179,00	36.179,00	0,00	36.179,00	0,00	Si
20182PBC128 CASILLAS DE FLORES.- RENOVA	2018	7,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	Si
20182PBC129 CASTELLANOS DE MORISCOS.- A	2018	7,00	165.864,00	165.864,00	165.864,00	0,00	165.864,00	0,00	Si
20182PBC131 CASTRAZ.- ENCAUZAMIENTO Y L	2018	7,00	19.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.884,70	Si
20182PBC133 CEPEDA.- RENOVACION DE REDE	2018	7,00	17.214,20	17.214,20	17.214,20	0,00	17.214,20	0,00	Si
20182PBC135 CEREZAL DE PEÑAHORCADA.- P	2018	7,00	38.602,06	25.336,75	25.336,75	0,00	25.336,75	13.265,31	Si
20182PBC141 CIPEREZ.- AMPLIACION EDIFICIO	2018	7,00	34.442,07	34.442,07	34.442,07	0,00	34.442,07	0,00	Si
20182PBC151 COCA DE ALBA.- RENOVACION R	2018	7,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Si
20182PBC152 COCA DE ALBA.- ASFALTADO VA	2018	7,00	10.984,91	10.984,90	10.984,90	0,00	10.984,90	0,01	Si
20182PBC153 COLMENAR DE MONTEMAYOR.-	2018	7,00	27.632,71	27.632,71	27.632,71	0,00	27.632,71	0,00	Si
20182PBC156 CUBO DE DON SANCHO EL.- RESI	2018	7,00	86.307,07	86.307,07	86.307,07	0,00	86.307,07	0,00	Si
20182PBC157 CHAGARCIA MEDIANERO.- PAVI	2018	7,00	20.635,51	20.635,51	20.635,51	0,00	20.635,51	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC161 DOÑINOS DE SALAMANCA.- REF	2018	7,00	80.496,00	80.496,00	80.496,00	0,00	80.496,00	0,00	Si
20182PBC162 EJEME.- PAVIMENTACION DE CA	2018	7,00	22.070,10	22.070,10	22.070,10	0,00	22.070,10	0,00	Si
20182PBC163 ENCINA, LA.- PAVIMENTACION D	2018	7,00	24.806,12	24.806,10	24.806,10	0,00	24.806,10	0,02	Si
20182PBC165 ENCINAS DE ABAJO.-PAVIMENTA	2018	7,00	62.459,34	62.459,32	62.459,32	0,00	62.459,32	0,02	Si
20182PBC166 ENCINAS DE ABAJO.- RENOVACI	2018	7,00	16.919,43	16.919,43	16.919,43	0,00	16.919,43	0,00	Si
20182PBC167 ENCINAS DE ARRIBA.- PAVIMEN	2018	7,00	30.937,16	30.937,16	30.937,16	0,00	30.937,16	0,00	Si
20182PBC170 ESCURIAL DE LA SIERRA.- RENO	2018	7,00	59.510,36	36.709,45	36.709,45	0,00	36.709,45	22.800,91	Si
20182PBC171 ESPADAÑA.- PAVIMENTACION D	2018	7,00	36.612,26	23.346,95	23.346,95	0,00	23.346,95	13.265,31	Si
20182PBC172 ESPEJA.- PAVIMENTACION DE CA	2018	7,00	36.216,49	36.216,48	36.216,48	0,00	36.216,48	0,01	Si
20182PBC174 FLORIDA DE LIEBANA.- PAVIMEN	2018	7,00	32.447,93	32.447,93	32.447,93	0,00	32.447,93	0,00	Si
20182PBC176 FORFOLEDA.- SUSTITUCION DE E	2018	7,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	Si
20182PBC177 FORFOLEDA.- RED DE DRENAJE P	2018	7,00	22.095,31	22.095,31	22.095,31	0,00	22.095,31	0,00	Si
20182PBC179 FREGENEDA, LA.- MODERNIZACI	2018	7,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	Si
20182PBC188 FUENTELIANTE.- CONTINUACION	2018	7,00	26.500,21	26.500,21	26.500,21	0,00	26.500,21	0,00	Si
20182PBC189 FUENTERROBLE DE SALVATIERR	2018	7,00	43.459,78	43.459,78	43.459,78	0,00	43.459,78	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC190 FUENTES DE BEJAR.- ARREGLO C	2018	7,00	53.044,04	30.243,13	30.243,13	0,00	30.243,13	22.800,91	Si
20182PBC195 GALINDO Y PERAHUY.- SUMINIS	2018	7,00	75.517,08	75.517,08	75.517,08	0,00	75.517,08	0,00	Si
20182PBC196 GALINDO Y PERAHUY.- PAVIMEN	2018	7,00	26.938,88	26.938,88	26.938,88	0,00	26.938,88	0,00	Si
20182PBC199 GALISANCHO.- CENTRO SOCIAL	2018	7,00	55.356,82	55.356,82	55.356,82	0,00	55.356,82	0,00	Si
20182PBC200 GALISANCHO.- PAVIMENTACION	2018	7,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	Si
20182PBC201 GALISANCHO.- ALUMBRADO PU	2018	7,00	19.122,30	19.122,30	19.122,30	0,00	19.122,30	0,00	Si
20182PBC202 GALLEGOS DE ARGANAN.- REPA	2018	7,00	43.921,79	43.921,78	43.921,78	0,00	43.921,78	0,01	Si
20182PBC203 GALLEGOS DE SOLMIRON.- PAVI	2018	7,00	24.234,99	24.234,99	24.234,99	0,00	24.234,99	0,00	Si
20182PBC204 GARCIBUEY.- PAVIMENTACION C	2018	7,00	32.563,14	32.563,14	32.563,14	0,00	32.563,14	0,00	Si
20182PBC207 GARCIRREY.- PAVIMENTACION C	2018	7,00	22.440,21	22.440,21	22.440,21	0,00	22.440,21	0,00	Si
20182PBC208 GEJUELO DEL BARRO.- MEJORA	2018	7,00	23.735,99	23.735,99	23.735,99	0,00	23.735,99	0,00	Si
20182PBC212 GUADRAMIRO.- RENOVACION RE	2018	7,00	23.821,27	23.821,27	23.821,27	0,00	23.821,27	0,00	Si
20182PBC213 GUIJO DE AVILA.- PAVIMENTACI	2018	7,00	21.357,15	21.357,15	21.357,15	0,00	21.357,15	0,00	Si
20182PBC218 HERGUIJUELA DE LA SIERRA.- C	2018	7,00	50.699,00	50.699,00	50.699,00	0,00	50.699,00	0,00	Si
20182PBC226 HORCAJO MEDIANERO.- PAVIME	2018	7,00	20.382,45	20.382,45	20.382,45	0,00	20.382,45	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC227 HORCAJO MEDIANERO.- ALUMB	2018	7,00	14.897,96	14.897,96	14.897,96	0,00	14.897,96	0,00	Si
20182PBC231 IRUELOS.- PAVIMENTACION DE C	2018	7,00	15.674,55	15.674,55	15.674,55	0,00	15.674,55	0,00	Si
20182PBC232 IRUELOS.- ALUMBRADO PUBLIC	2018	7,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	4.779,50	0,00	Si
20182PBC234 JUZBADO.- DEPENDENCIA ANEX	2018	7,00	95.001,54	60.444,11	60.444,11	0,00	60.444,11	34.557,43	Si
20182PBC236 LARRODRIGO.- PARQUE PUBLICO	2018	7,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	0,00	32.490,00	0,00	Si
20182PBC246 MACOTERA.- CONSTRUCCION SE	2018	7,00	103.290,22	103.290,20	103.290,20	0,00	103.290,20	0,02	Si
20182PBC250 MADROÑAL.- ADAPTACION DE L	2018	7,00	31.218,00	31.218,00	31.218,00	0,00	31.218,00	0,00	Si
20182PBC251 MAILLO, EL.- REPARACION DEPO	2018	7,00	43.869,00	43.869,00	43.869,00	0,00	43.869,00	0,00	Si
20182PBC252 MALPARTIDA.- PARQUE PUBLICO	2018	7,00	24.838,10	24.838,10	24.838,10	0,00	24.838,10	0,00	Si
20182PBC253 MANCERA DE ABAJO.- RENOVAC	2018	7,00	33.367,14	33.367,14	33.367,14	0,00	33.367,14	0,00	Si
20182PBC254 MANZANO, EL.- RENOVACION RE	2018	7,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	Si
20182PBC255 MARTIAGO.- PAVIMENTACION DI	2018	7,00	67.404,21	41.176,89	41.176,89	0,00	41.176,89	26.227,32	Si
20182PBC256 MARTINAMOR.- ALUMBRADO PU	2018	7,00	5.313,82	5.313,82	5.313,82	0,00	5.313,82	0,00	Si
20182PBC257 MARTINAMOR.- ACTUACIONES E	2018	7,00	7.977,17	7.977,16	7.977,16	0,00	7.977,16	0,01	Si
20182PBC258 MARTINAMOR.- INSTALACION D	2018	7,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC259 MARTINAMOR.- PAVIMENTACIO	2018	7,00	6.037,90	6.037,90	6.037,90	0,00	6.037,90	0,00	Si
20182PBC266 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2018	7,00	44.510,02	44.510,02	44.510,02	0,00	44.510,02	0,00	Si
20182PBC267 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2018	7,00	30.135,93	30.135,93	30.135,93	0,00	30.135,93	0,00	Si
20182PBC273 MILANO, EL.- PAVIMENTACION	2018	7,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	Si
20182PBC284 MONLEON.- REHABILITACION CE	2018	7,00	27.123,17	27.123,16	27.123,16	0,00	27.123,16	0,01	Si
20182PBC285 MONLERAS.- PAVIMENTACION D	2018	7,00	33.183,58	33.183,58	33.183,58	0,00	33.183,58	0,00	Si
20182PBC291 MONTERRUBIO DE LA SIERRA.- C	2018	7,00	34.485,00	34.485,00	34.485,00	0,00	34.485,00	0,00	Si
20182PBC296 MORISCOS.- REFORMA DE RED D	2018	7,00	44.350,07	44.350,07	44.350,07	0,00	44.350,07	0,00	Si
20182PBC298 MORONTA.-ALUMBRADO PUBLIC	2018	7,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	Si
20182PBC304 NAVA DE BEJAR.- PAVIMENTACI	2018	7,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	Si
20182PBC309 NAVAMORALES.- PAVIMENTACI	2018	7,00	23.877,55	23.877,55	23.877,55	0,00	23.877,55	0,00	Si
20182PBC310 NAVARREDONDA DE LA RINCON	2018	7,00	29.363,40	29.363,39	29.363,39	0,00	29.363,39	0,01	Si
20182PBC311 NAVASFRIAS.- IMPERMEABILIZA	2018	7,00	75.806,50	75.806,49	75.806,49	0,00	75.806,49	0,01	Si
20182PBC312 NEGRILLA DE PALENCIA.- PAVIM	2018	7,00	21.825,65	21.825,65	21.825,65	0,00	21.825,65	0,00	Si
20182PBC315 PAJARES DE LA LAGUNA.- CONS	2018	7,00	24.377,88	24.377,87	24.377,87	0,00	24.377,87	0,01	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC316 PALACIOS DEL ARZOBISPO.- MEJ	2018	7,00	29.217,72	29.217,72	29.217,72	0,00	29.217,72	0,00	Si
20182PBC319 PALENCIA NEGRILLA.- PAVIMEN	2018	7,00	42.266,15	26.759,19	26.759,19	0,00	26.759,19	15.506,96	Si
20182PBC320 PARADA DE ARRIBA.- PAVIMENT	2018	7,00	26.136,00	26.136,00	26.136,00	0,00	26.136,00	0,00	Si
20182PBC321 PARADA DE ARRIBA.- PARQUES	2018	7,00	20.344,70	20.344,70	20.344,70	0,00	20.344,70	0,00	Si
20182PBC323 PARADINAS DE SAN JUAN.- PAVI	2018	7,00	50.215,00	50.215,00	50.215,00	0,00	50.215,00	0,00	Si
20182PBC324 PASTORES.- RENOVACION RED A	2018	7,00	4.653,05	4.653,05	4.653,05	0,00	4.653,05	0,00	Si
20182PBC325 PASTORES.- PAVIMENTACION DE	2018	7,00	10.064,08	10.064,08	10.064,08	0,00	10.064,08	0,00	Si
20182PBC326 PASTORES.- PAVIMENTACION PIS	2018	7,00	7.678,88	7.678,88	7.678,88	0,00	7.678,88	0,00	Si
20182PBC331 PEDROSILLO DE ALBA.- SUSTITU	2018	7,00	26.974,05	26.974,05	26.974,05	0,00	26.974,05	0,00	Si
20182PBC338 PELARRODRIGUEZ.- INSTALACIO	2018	7,00	26.553,74	26.553,74	26.553,74	0,00	26.553,74	0,00	Si
20182PBC340 PEÑA, (LA).- PAVIMENTACION D	2018	7,00	34.440,31	21.175,00	21.175,00	0,00	21.175,00	13.265,31	Si
20182PBC342 PEÑAPARDA.- REPARACION DE P	2018	7,00	53.760,30	53.760,30	53.760,30	0,00	53.760,30	0,00	Si
20182PBC344 PEÑARANDILLA.- PAVIMENTACI	2018	7,00	28.765,58	28.765,58	28.765,58	0,00	28.765,58	0,00	Si
20182PBC352 PINO DE TORMES, (EL).- PAVIME	2018	7,00	21.322,57	21.322,57	21.322,57	0,00	21.322,57	0,00	Si
20182PBC354 PITIEGUA.- POLIDEPORTIVO CUBI	2018	7,00	34.942,38	34.942,38	34.942,38	0,00	34.942,38	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC355 PIZARRAL DE SALVATIERRA.- PA	2018	7,00	21.755,10	21.755,10	21.755,10	0,00	21.755,10	0,00	Si
20182PBC356 POVEDA DE LAS CINTAS.- PAVIM	2018	7,00	32.186,00	32.186,00	32.186,00	0,00	32.186,00	0,00	Si
20182PBC357 POZOS DE HINOJO.- PARQUE INF	2018	7,00	14.193,30	14.193,30	14.193,30	0,00	14.193,30	0,00	Si
20182PBC358 POZOS DE HINOJO.- REFORMA A	2018	7,00	15.181,87	15.181,87	15.181,87	0,00	15.181,87	0,00	Si
20182PBC359 PUEBLA DE AZABA.- URBANIZAC	2018	7,00	53.376,26	32.108,48	32.108,48	0,00	32.108,48	21.267,78	Si
20182PBC362 PUENTE DEL CONGOSTO.- PAVIM	2018	7,00	43.999,09	27.851,44	27.851,44	0,00	27.851,44	16.147,65	Si
20182PBC363 PUENTE DEL CONGOSTO.- PAVIM	2018	7,00	11.849,70	11.849,70	11.849,70	0,00	11.849,70	0,00	Si
20182PBC367 PUERTO SEGURO.- CONSTRUCCI	2018	7,00	27.155,55	27.155,54	27.155,54	0,00	27.155,54	0,01	Si
20182PBC371 REDONDA (LA).- PAVIMENTACIO	2018	7,00	20.998,00	20.998,00	20.998,00	0,00	20.998,00	0,00	Si
20182PBC372 RETORTILLO.- REPARACION DE C	2018	7,00	27.817,79	27.817,79	27.817,79	0,00	27.817,79	0,00	Si
20182PBC373 RETORTILLO.- REPARACION INM	2018	7,00	5.626,50	5.626,50	5.626,50	0,00	5.626,50	0,00	Si
20182PBC376 ROBLIZA DE COJOS.- PAVIMENT	2018	7,00	31.922,64	31.922,64	31.922,64	0,00	31.922,64	0,00	Si
20182PBC377 ROLLAN.- CAMBIO DE REDES DE	2018	7,00	126.230,00	76.230,00	76.230,00	0,00	76.230,00	50.000,00	Si
20182PBC379 SAGRADA, LA.- ACCESO AL MUN	2018	7,00	31.632,66	31.632,66	31.632,66	0,00	31.632,66	0,00	Si
20182PBC381 SALDEANA.- ACONDICIONAMIEN	2018	7,00	10.224,50	10.224,50	10.224,50	0,00	10.224,50	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC382 SALDEANA.- INSTALACION-VERT	2018	7,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	Si
20182PBC383 SALMORAL.- PAVIMENTACION D	2018	7,00	23.459,69	23.459,69	23.459,69	0,00	23.459,69	0,00	Si
20182PBC384 SALVATIERRA DE TORMES.- ARR	2018	7,00	25.732,95	25.732,93	25.732,93	0,00	25.732,93	0,02	Si
20182PBC386 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.-	2018	7,00	106.997,06	106.997,06	106.997,06	0,00	106.997,06	0,00	Si
20182PBC387 SANCTI-SPIRITUS.- REMODELACI	2018	7,00	25.168,00	25.168,00	25.168,00	0,00	25.168,00	0,00	Si
20182PBC388 SANCTI-SPIRITUS.- URBANIZACIO	2018	7,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	Si
20182PBC389 SANCTI-SPIRITUS.- CONSTRUCCI	2018	7,00	11.032,32	11.032,32	11.032,32	0,00	11.032,32	0,00	Si
20182PBC390 SANCTI-SPIRITUS.- REMODELACI	2018	7,00	29.329,78	29.329,78	29.329,78	0,00	29.329,78	0,00	Si
20182PBC391 SANCTI-SPIRITUS.- MEJORAS EN	2018	7,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	Si
20182PBC394 SANCHON DE LA SAGRADA.- REF	2018	7,00	24.127,40	24.127,40	24.127,40	0,00	24.127,40	0,00	Si
20182PBC395 SANCHOTELLO.- PAVIMENTACIO	2018	7,00	37.788,38	37.788,38	37.788,38	0,00	37.788,38	0,00	Si
20182PBC397 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- PI	2018	7,00	67.484,33	67.484,33	67.484,33	0,00	67.484,33	0,00	Si
20182PBC400 SAN MIGUEL DE VALERO.- ALUM	2018	7,00	76.789,21	45.913,37	45.913,37	0,00	45.913,37	30.875,84	Si
20182PBC401 SAN MORALES.- CERRAMIENTO	2018	7,00	84.829,35	55.936,51	55.936,51	0,00	55.936,51	28.892,84	Si
20182PBC402 SAN MUÑOZ.- ARREGLO CAMINO	2018	7,00	41.167,03	41.167,03	41.167,03	0,00	41.167,03	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC403 SAN PEDRO DEL VALLE.- EDIFICI	2018	7,00	31.046,11	31.046,10	31.046,10	0,00	31.046,10	0,01	Si
20182PBC405 SAN PELAYO DE GUAREÑA.- REN	2018	7,00	25.077,00	25.077,00	25.077,00	0,00	25.077,00	0,00	Si
20182PBC407 SANTA MARTA DE TORMES.- AC	2018	7,00	85.374,50	85.374,49	85.374,49	0,00	85.374,49	0,01	Si
20182PBC408 SANTA MARTA DE TORMES.- PA	2018	7,00	167.406,05	167.406,05	167.406,05	0,00	167.406,05	0,00	Si
20182PBC409 SANTIAGO DE LA PUEBLA.- REN	2018	7,00	53.649,92	53.649,92	53.649,92	0,00	53.649,92	0,00	Si
20182PBC417 SAHUGO, EL.- CONSULTORIOS M	2018	7,00	26.988,77	26.988,77	26.988,77	0,00	26.988,77	0,00	Si
20182PBC418 SEPULCRO HILARIO.- PAVIMENT	2018	7,00	31.218,00	31.218,00	31.218,00	0,00	31.218,00	0,00	Si
20182PBC419 SEQUEROS.- PAVIMENTACION C/	2018	7,00	24.798,95	24.798,94	24.798,94	0,00	24.798,94	0,01	Si
20182PBC420 SERRADILLA DEL ARROYO.- REH	2018	7,00	22.937,18	22.937,18	22.937,18	0,00	22.937,18	0,00	Si
20182PBC422 SERRADILLA DEL ARROYO.- PAV	2018	7,00	10.403,03	10.403,03	10.403,03	0,00	10.403,03	0,00	Si
20182PBC425 SIETEIGLESIAS DE TORMES.- AR	2018	7,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00	0,00	34.364,00	0,00	Si
20182PBC426 SOBRADILLO.- FISCALIZACION V	2018	7,00	40.011,29	40.011,28	40.011,28	0,00	40.011,28	0,01	Si
20182PBC429 SORIHUELA.- SANEAMIENTO C/E	2018	7,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	0,00	8.653,00	0,00	Si
20182PBC430 SOTOSERRANO.- EDIFICIO MULTI	2018	7,00	105.161,10	105.161,10	105.161,10	0,00	105.161,10	0,00	Si
20182PBC432 TALA, LA.- PAVIMENTACION CAL	2018	7,00	20.637,06	20.637,06	20.637,06	0,00	20.637,06	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC436 TARAZONA DE GUAREÑA.- RENO	2018	7,00	40.149,92	40.149,92	40.149,92	0,00	40.149,92	0,00	Si
20182PBC437 TARDAGUILA.- PAVIMENTACION	2018	7,00	35.999,87	35.999,87	35.999,87	0,00	35.999,87	0,00	Si
20182PBC438 TEJADO, EL.- PAVIMENTACION C	2018	7,00	27.619,81	27.619,81	27.619,81	0,00	27.619,81	0,00	Si
20182PBC441 TERRADILLOS.- CICLO DEL AGU	2018	7,00	63.748,41	40.225,01	40.225,01	0,00	40.225,01	23.523,40	Si
20182PBC442 TERRADILLOS.- PAVIMENTACIO	2018	7,00	174.454,00	104.454,00	104.454,00	0,00	104.454,00	70.000,00	Si
20182PBC443 TOPAS.- RENOVACION REDES DE	2018	7,00	38.208,00	38.208,00	38.208,00	0,00	38.208,00	0,00	Si
20182PBC444 TOPAS.- PAVIMENTACION DE CA	2018	7,00	36.384,00	36.384,00	36.384,00	0,00	36.384,00	0,00	Si
20182PBC445 TOPAS.- RENOVACION VALLA CE	2018	7,00	9.930,18	9.930,18	9.930,18	0,00	9.930,18	0,00	Si
20182PBC448 TORDILLOS.- CONTINUACION RE	2018	7,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	Si
20182PBC450 TORRESMENUDAS.- RENOVACIO	2018	7,00	34.219,77	34.219,77	34.219,77	0,00	34.219,77	0,00	Si
20182PBC451 TRABANCA.- PAVIMENTACION V	2018	7,00	36.001,58	36.001,58	36.001,58	0,00	36.001,58	0,00	Si
20182PBC452 TREMEDAL DE TORMES.- PAVIM	2018	7,00	33.428,11	20.162,79	20.162,79	0,00	20.162,79	13.265,32	Si
20182PBC453 VALDECARROS.- SUSTITUCION R	2018	7,00	58.361,05	58.361,05	58.361,05	0,00	58.361,05	0,00	Si
20182PBC455 VALDEHIJADEROS.- PAVIMENTA	2018	7,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	Si
20182PBC460 VALDEMIERQUE.- CAMBIO DE L	2018	7,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC461 VALDEMIERQUE.- PAVIMENTACI	2018	7,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	Si
20182PBC462 VALDERRODRIGO.- PAVIMENTA	2018	7,00	26.358,19	26.358,19	26.358,19	0,00	26.358,19	0,00	Si
20182PBC463 VALDUNCIEL.- PAVIMENTACION	2018	7,00	23.683,38	23.683,37	23.683,37	0,00	23.683,37	0,01	Si
20182PBC469 VALLEJERA DE RIOFRIO.- PROYE	2018	7,00	19.015,10	19.015,10	19.015,10	0,00	19.015,10	0,00	Si
20182PBC471 VECINOS.- CUBRICION DE FRONT	2018	7,00	46.921,82	46.921,82	46.921,82	0,00	46.921,82	0,00	Si
20182PBC472 VEGA DE TIRADOS.- REPARACIO	2018	7,00	45.180,64	26.355,37	26.355,37	0,00	26.355,37	18.825,27	Si
20182PBC473 VEGUILLAS, LAS.- PAVIMENTACI	2018	7,00	46.656,26	46.656,26	46.656,26	0,00	46.656,26	0,00	Si
20182PBC474 VELLES, LA.- AMPLIACION CEME	2018	7,00	35.917,83	35.917,83	35.917,83	0,00	35.917,83	0,00	Si
20182PBC475 VELLES, LA.- RENOVACION Y ME	2018	7,00	25.301,55	25.301,55	25.301,55	0,00	25.301,55	0,00	Si
20182PBC476 VELLES, LA.- RENOVACION REDE	2018	7,00	16.856,51	16.856,51	16.856,51	0,00	16.856,51	0,00	Si
20182PBC478 VIDOLA, LA.- PAVIMENTACION D	2018	7,00	24.120,00	24.119,97	24.119,97	0,00	24.119,97	0,03	Si
20182PBC482 VILLAFLORES.- PAVIMENTACION	2018	7,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	Si
20182PBC483 VILLAGONZALO DE TORMES.- PA	2018	7,00	10.638,32	10.638,32	10.638,32	0,00	10.638,32	0,00	Si
20182PBC484 VILLAGONZALO DE TORMES.- RE	2018	7,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	Si
20182PBC485 VILLALBA DE LOS LLANOS.- PAV	2018	7,00	19.887,27	19.887,27	19.887,27	0,00	19.887,27	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC488 VILLANUEVA DEL CONDE.- REN	2018	7,00	29.270,57	29.270,57	29.270,57	0,00	29.270,57	0,00	Si
20182PBC492 VILLAR DE GALLIMAZO.- CONSE	2018	7,00	32.589,29	32.589,29	32.589,29	0,00	32.589,29	0,00	Si
20182PBC493 VILLAR DE LA YEGUA.- NAVE M	2018	7,00	47.205,16	47.205,16	47.205,16	0,00	47.205,16	0,00	Si
20182PBC498 VILLARES DE LA REINA.- EJECUC	2018	7,00	197.790,29	197.790,28	197.790,28	0,00	197.790,28	0,01	Si
20182PBC499 VILLARES DE YELTES.- REPARAC	2018	7,00	11.761,20	11.761,20	11.761,20	0,00	11.761,20	0,00	Si
20182PBC500 VILLARES DE YELTES.- REPARAC	2018	7,00	9.713,88	9.713,88	9.713,88	0,00	9.713,88	0,00	Si
20182PBC501 VILLARINO DE LOS AIRES.- PAVI	2018	7,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	Si
20182PBC502 VILLARINO DE LOS AIRES.- RENO	2018	7,00	13.676,81	13.676,81	13.676,81	0,00	13.676,81	0,00	Si
20182PBC503 VILLARINO DE LOS AIRES.- RENO	2018	7,00	10.112,32	10.112,32	10.112,32	0,00	10.112,32	0,00	Si
20182PBC504 VILLARINO DE LOS AIRES.- PAVI	2018	7,00	12.710,87	12.710,87	12.710,87	0,00	12.710,87	0,00	Si
20182PBC505 VILLARINO DE LOS AIRES.- PAVI	2018	7,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Si
20182PBC506 VILLARINO DE LOS AIRES.- CREA	2018	7,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	Si
20182PBC507 VILLARINO DE LOS AIRES.- RENO	2018	7,00	37.521,75	37.521,75	37.521,75	0,00	37.521,75	0,00	Si
20182PBC510 VILLARMUERTO.- REDES DE DIS	2018	7,00	27.998,00	27.998,00	27.998,00	0,00	27.998,00	0,00	Si
20182PBC511 VILLASBUENAS.- RENOVACION R	2018	7,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC513 VILLASECO DE LOS GAMITOS.- P	2018	7,00	22.260,68	22.260,67	22.260,67	0,00	22.260,67	0,01	Si
20182PBC514 VILLASECO DE LOS REYES.- ADE	2018	7,00	38.484,66	38.484,66	38.484,66	0,00	38.484,66	0,00	Si
20182PBC515 VILLASECO DE LOS REYES.- REN	2018	7,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	Si
20182PBC517 VILLAVERDE DE GUAREÑA.- REN	2018	7,00	27.529,53	27.529,53	27.529,53	0,00	27.529,53	0,00	Si
20182PBC533 YECLA DE YELTES.- RENOVACIO	2018	7,00	46.706,00	46.706,00	46.706,00	0,00	46.706,00	0,00	Si
20182PBC538 ZARAPICOS.- EDIFICIO CASA CON	2018	7,00	25.711,10	25.711,10	25.711,10	0,00	25.711,10	0,00	Si
20182PBC539 ZARZA DE PUMAREDA (LA)	2018	7,00	21.406,11	21.406,11	21.406,11	0,00	21.406,11	0,00	Si
20182PBC540 ZORITA DE LA FRONTERA.- URB	2018	7,00	25.269,80	25.269,80	25.269,80	0,00	25.269,80	0,00	Si
20182PBC8003 MEMBRIBE.- PAVIMENTACION D	2020	5,00	10.576,91	10.576,91	10.576,91	0,00	10.576,91	0,00	Si
20182PBC801 ALDEALENGUA.- CUBRICION AR	2018	7,00	20.459,09	20.459,08	20.459,08	0,00	20.459,08	0,01	Si
20182PBC802 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PA	2018	7,00	16.516,50	16.516,50	16.516,50	0,00	16.516,50	0,00	Si
20182PBC804 SALDEANA.- URBANIZACION EN	2018	7,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	Si
20182PBC805 AHIGAL DE VILLARINO.- ALUMB	2018	7,00	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,98	Si
20182PBC806 AHIGAL DE VILLARINO.- REMOD	2018	7,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	Si
20182PBC807 BELEÑA.- SOTERRAMIENTO DE L	2018	7,00	39.096,82	39.096,82	39.096,82	0,00	39.096,82	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20182PBC808 MACHACON.- PAVIMENTACION	2018	7,00	60.291,75	60.291,75	60.291,75	0,00	60.291,75	0,00	Si
20182PBC809 OLMEDO DE CAMACES.- CAMBIO	2018	7,00	9.064,11	9.064,11	9.064,11	0,00	9.064,11	0,00	Si
20182PBC810 OLMEDO DE CAMACES.- PAVIME	2018	7,00	11.966,90	11.966,90	11.966,90	0,00	11.966,90	0,00	Si
20182PBC813 LUMBRALES.- PROYECTO DE RE	2018	7,00	156.435,00	156.435,00	156.435,00	0,00	156.435,00	0,00	Si
20182PBC816 BARBADILLO.- CENTRO SOCIO C	2018	7,00	64.044,09	64.044,09	64.044,09	0,00	64.044,09	0,00	Si
20182PBC822 BUENAMADRE.- ARREGLO Y AC	2018	7,00	24.187,90	24.187,90	24.187,90	0,00	24.187,90	0,00	Si
20182PBC823 ALDEACIPRESTE.- PAVIMENTACI	2018	7,00	43.714,21	27.897,88	27.897,88	0,00	27.897,88	15.816,33	Si
20182PBC824 BEJAR.- REHABILITACION DE LA	2018	7,00	68.022,23	68.022,23	68.022,23	0,00	68.022,23	0,00	Si
20182PBC828 ALDEALENGUA.- PROYECTO ADE	2018	7,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	Si
20182PBC829 ALDEALENGUA.- ACONDTO. TRA	2018	7,00	33.783,82	33.783,82	33.783,82	0,00	33.783,82	0,00	Si
20182PBC830 CASTRAZ.- REPARACION TRAMO	2021	4,00	19.884,70	17.908,00	17.908,00	0,00	17.908,00	1.976,70	Si
2019240M012 BERROCAL DE SALVATIERRA.- P	2019	6,00	14.561,37	14.561,37	14.561,37	0,00	14.561,37	0,00	Si
2019240M014 MIRANDA DEL CASTAÑAR; REPA	2019	6,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	Si
2019240M015 GALISANCHO; MEJORA DE LA HA	2019	6,00	24.472,77	24.472,77	24.472,77	0,00	24.472,77	0,00	Si
2019240M016 NAVASFRIAS.- OBRA COMPLEME	2019	6,00	21.302,63	21.302,63	21.302,63	0,00	21.302,63	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019240M017 EJEME.- ADICIONAL PAVIMENTA	2019	6,00	10.128,53	4.162,50	4.162,50	0,00	4.162,50	5.966,03	Si
2019240M018 LAS VEGUILLAS.- ADICIONAL DE	2019	6,00	23.834,35	23.834,35	23.834,35	0,00	23.834,35	0,00	Si
2019240M193 MIRANDA DEL CASTAÑAR.- SUST	2019	6,00	48.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,81	Si
20192PBC1000 JUZBADO.- INSTALACIÓN DE CAL	2019	6,00	3.686,62	3.686,62	3.686,62	0,00	3.686,62	0,00	No
20192PBC1001 LARRODRIGO.- PARQUE PÚBLICO	2019	6,00	4.317,39	4.317,39	4.317,39	0,00	4.317,39	0,00	No
20192PBC1002 LEDESMA.- REFORMA PARQUE I	2019	6,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00	0,00	33.041,00	0,00	No
20192PBC1005 MACHACON.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	25.822,13	25.822,13	25.822,13	0,00	25.822,13	0,00	No
20192PBC1006 MADROÑAL.- ADAPTACIÓN DE L	2019	6,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	No
20192PBC1007 EL MAILLO.- REPARACIÓN DEPÓ	2019	6,00	7.158,78	7.158,78	7.158,78	0,00	7.158,78	0,00	No
20192PBC1008 MALPARTIDA.- CONTINUACIÓN	2019	6,00	3.645,70	3.645,70	3.645,70	0,00	3.645,70	0,00	No
20192PBC1009 MANCERA ABAJO.- TERMINACIÓ	2019	6,00	7.234,55	7.234,55	7.234,55	0,00	7.234,55	0,00	No
20192PBC1010 EL MANZANO.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	No
20192PBC1011 MARTIAGO.- ACONDICIONAMIE	2019	6,00	10.826,65	10.826,65	10.826,65	0,00	10.826,65	0,00	No
20192PBC1012 MARTINAMOR.- FINALIZACIÓN P	2019	6,00	2.359,72	2.359,72	2.359,72	0,00	2.359,72	0,00	No
20192PBC1013 MARTIN DE YELTES.- PAVIMENT	2019	6,00	31.561,02	31.561,02	31.561,02	0,00	31.561,02	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1014 MASUECO.- PAVIMENTACION CA	2019	6,00	2.147,07	2.147,07	2.147,07	0,00	2.147,07	0,00	No
20192PBC1015 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2019	6,00	16.069,51	16.069,51	16.069,51	0,00	16.069,51	0,00	No
20192PBC1016 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2019	6,00	8.631,62	8.631,62	8.631,62	0,00	8.631,62	0,00	No
20192PBC1017 LA MAYA.- RENOVACION DE RE	2019	6,00	9.438,29	9.438,29	9.438,29	0,00	9.438,29	0,00	No
20192PBC1018 MIEZA.- CERRAMIENTO EXTERIO	2019	6,00	3.600,08	3.600,08	3.600,08	0,00	3.600,08	0,00	No
20192PBC1019 EL MILANO.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	No
20192PBC1020 MONLEON.- REHABILITACIÓN CE	2019	6,00	1.589,14	1.589,14	1.589,14	0,00	1.589,14	0,00	No
20192PBC1021 MONLERAS.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	9.823,73	9.823,73	9.823,73	0,00	9.823,73	0,00	No
20192PBC1022 MONTEJO.- ADQUISICION DE EQ	2019	6,00	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	No
20192PBC1023 MONTERRUBIO DE LA SIERRA.- C	2019	6,00	1.027,58	1.027,58	1.027,58	0,00	1.027,58	0,00	No
20192PBC1024 MORISCOS.- REFORMA DE RED D	2019	6,00	14.783,35	14.783,35	14.783,35	0,00	14.783,35	0,00	No
20192PBC1025 MOZARBEZ.- CONTINUACION OB	2019	6,00	12.391,16	12.391,16	12.391,16	0,00	12.391,16	0,00	No
20192PBC1026 NAVA DE BEJAR.- SEGUNDA FAS	2019	6,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	No
20192PBC1027 NAVAMORALES.- PAVIMENTACI	2019	6,00	2.600,01	2.600,01	2.600,01	0,00	2.600,01	0,00	No
20192PBC1028 NAVARREDONDA DE LA RINCON	2019	6,00	5.278,46	5.278,46	5.278,46	0,00	5.278,46	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1029 NAVASFRIAS.- ACONDICIONAMIE	2019	6,00	11.858,41	11.858,41	11.858,41	0,00	11.858,41	0,00	No
20192PBC1030 NEGRILLA DE PALENCIA.- AMPLI	2019	6,00	4.610,87	4.610,87	4.610,87	0,00	4.610,87	0,00	No
20192PBC1031 OLMEDO DE CAMACES.- PAVIME	2019	6,00	3.304,64	3.304,64	3.304,64	0,00	3.304,64	0,00	No
20192PBC1032 OLMEDO DE CAMACES.- CAMBIO	2019	6,00	2.084,97	2.084,97	2.084,97	0,00	2.084,97	0,00	No
20192PBC1033 LA ORBADA.- RENOVACION DE L	2019	6,00	14.159,46	14.159,46	14.159,46	0,00	14.159,46	0,00	No
20192PBC1034 PAJARES DE LA LAGUNA.- RENO	2019	6,00	4.059,90	4.059,90	4.059,90	0,00	4.059,90	0,00	No
20192PBC1035 PALACIOS DEL ARZOBISPO.- REN	2019	6,00	840,56	840,56	840,56	0,00	840,56	0,00	No
20192PBC1036 PALENCIA DE NEGRILLA.- RENO	2019	6,00	4.169,63	4.169,63	4.169,63	0,00	4.169,63	0,00	No
20192PBC1037 PARADA DE ARRIBA.- COLECTOR	2019	6,00	3.135,28	3.135,28	3.135,28	0,00	3.135,28	0,00	No
20192PBC1038 PARADA DE RUBIALES.- PAVIME	2019	6,00	10.950,49	10.950,49	10.950,49	0,00	10.950,49	0,00	No
20192PBC1039 PARADINAS DE SAN JUAN.- PAVI	2019	6,00	20.621,22	20.621,22	20.621,22	0,00	20.621,22	0,00	No
20192PBC1040 PASTORES.- PAVIMENTACIÓN DE	2019	6,00	2.137,20	2.137,20	2.137,20	0,00	2.137,20	0,00	No
20192PBC1041 PASTORES.- RENOVACIÓN DE AL	2019	6,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	No
20192PBC1042 PASTORES.- RENOVACIÓN RED D	2019	6,00	1.440,01	1.440,01	1.440,01	0,00	1.440,01	0,00	No
20192PBC1043 PEDROSILLO DE ALBA.- SUSTITU	2019	6,00	5.586,34	5.586,34	5.586,34	0,00	5.586,34	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1044 PELABRAVO.- DESGLOSADO Nº3	2019	6,00	14.098,62	14.098,62	14.098,62	0,00	14.098,62	0,00	No
20192PBC1045 PELARODRIGUEZ.- INSTALACIÓN	2019	6,00	4.538,50	4.538,50	4.538,50	0,00	4.538,50	0,00	No
20192PBC1046 LA PEÑA.- PAVIMENTACIÓN DE C	2019	6,00	5.248,50	5.248,50	5.248,50	0,00	5.248,50	0,00	No
20192PBC1047 PEÑAPARDA.- RECONSTRUCCIÓ	2019	6,00	10.613,31	10.613,31	10.613,31	0,00	10.613,31	0,00	No
20192PBC1048 PEÑARANDILLA.- PAVIMENTACI	2019	6,00	9.147,84	9.147,84	9.147,84	0,00	9.147,84	0,00	No
20192PBC1049 PEREÑA DE LA RIBERA.- RENOV	2019	6,00	6.969,61	6.969,61	6.969,61	0,00	6.969,61	0,00	No
20192PBC1050 EL PINO DE TORMES.- PAVIMENT	2019	6,00	7.141,07	7.141,07	7.141,07	0,00	7.141,07	0,00	No
20192PBC1051 PITIEGUA.- POLIDEPORTIVO CUBI	2019	6,00	3.266,55	3.266,55	3.266,55	0,00	3.266,55	0,00	No
20192PBC1052 PIZARRAL DE SALVATIERRA.- A	2019	6,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	No
20192PBC1053 POVEDA DE LAS CINTAS.- CONTI	2019	6,00	12.402,09	12.402,09	12.402,09	0,00	12.402,09	0,00	No
20192PBC1054 POZOS DE HINOJO.- REFORMA A	2019	6,00	4.562,33	4.562,33	4.562,33	0,00	4.562,33	0,00	No
20192PBC1055 PUEBLA DE AZABA,. URBANIZAC	2019	6,00	10.218,48	10.218,48	10.218,48	0,00	10.218,48	0,00	No
20192PBC1056 PUEBLA DE SAN MEDEL.- RENOV	2019	6,00	263,30	263,30	263,30	0,00	263,30	0,00	No
20192PBC1057 PUENTE DEL CONGOSTO.- PAVIM	2019	6,00	4.354,94	4.354,94	4.354,94	0,00	4.354,94	0,00	No
20192PBC1058 PUENTE DEL CONGOSTO.- PAVIM	2019	6,00	3.281,12	3.281,12	3.281,12	0,00	3.281,12	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1059 PUERTO SEGURO.- ACONDICION	2019	6,00	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	0,00	No
20192PBC1060 RAGAMA.- CONTINUACION REFO	2019	6,00	259,08	259,08	259,08	0,00	259,08	0,00	No
20192PBC1061 LA REDONDA.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	5.421,96	5.421,96	5.421,96	0,00	5.421,96	0,00	No
20192PBC1064 ROBLEDA.- CONTINUACION OBR	2019	6,00	17.444,77	17.444,77	17.444,77	0,00	17.444,77	0,00	No
20192PBC1065 ROBLIZA DE COJOS.- REFORMA I	2019	6,00	5.564,09	5.564,09	5.564,09	0,00	5.564,09	0,00	No
20192PBC1066 SALDEANA.- PAVIMENTACIÓN E	2019	6,00	4.714,90	4.714,90	4.714,90	0,00	4.714,90	0,00	No
20192PBC1067 SALMORAL.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	5.046,68	5.046,68	5.046,68	0,00	5.046,68	0,00	No
20192PBC1068 SALVATIERRA DE TORMES.- AMP	2019	6,00	2.840,33	2.840,33	2.840,33	0,00	2.840,33	0,00	No
20192PBC1069 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.-	2019	6,00	22.024,09	22.024,09	22.024,09	0,00	22.024,09	0,00	No
20192PBC1070 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.-	2019	6,00	5.196,49	5.196,49	5.196,49	0,00	5.196,49	0,00	No
20192PBC1071 SANCTI-SPIRITUS.- REMODELACI	2019	6,00	20.779,95	20.779,95	20.779,95	0,00	20.779,95	0,00	No
20192PBC1072 SANCHON DE LA SAGRADA.- REF	2019	6,00	4.285,34	4.285,34	4.285,34	0,00	4.285,34	0,00	No
20192PBC1073 SANCHOTELLO.- IMPERMEABILIZ	2019	6,00	4.189,67	4.189,67	4.189,67	0,00	4.189,67	0,00	No
20192PBC1074 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- PI	2019	6,00	582,36	582,36	582,36	0,00	582,36	0,00	No
20192PBC1075 SAN MIGUEL DE VALERO.- ALUM	2019	6,00	15.204,76	15.204,76	15.204,76	0,00	15.204,76	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1076 SAN MORALES.- OBRAS DE MEJO	2019	6,00	1.571,77	1.571,77	1.571,77	0,00	1.571,77	0,00	No
20192PBC1077 SAN MUÑOZ.- ARREGLO ADOQUI	2019	6,00	7.883,22	7.883,22	7.883,22	0,00	7.883,22	0,00	No
20192PBC1078 SAN PEDRO DEL VALLE.- EDIFICI	2019	6,00	4.079,42	4.079,42	4.079,42	0,00	4.079,42	0,00	No
20192PBC1079 SAN PEDRO DE ROZADOS.-PAVI	2019	6,00	16.432,13	16.432,13	16.432,13	0,00	16.432,13	0,00	No
20192PBC1080 SAN PELAYO DE GUAREÑA.- CER	2019	6,00	1.424,54	1.424,54	1.424,54	0,00	1.424,54	0,00	No
20192PBC1081 SANTA MARTA DE TORMES.- RE	2019	6,00	26.252,63	26.252,63	26.252,63	0,00	26.252,63	0,00	No
20192PBC1082 SANTA MARTA DE TORMES.- ASF	2019	6,00	38.606,82	38.606,82	38.606,82	0,00	38.606,82	0,00	No
20192PBC1083 SANTIAGO DE LA PUEBLA.- CON	2019	6,00	9.400,82	9.400,82	9.400,82	0,00	9.400,82	0,00	No
20192PBC1084 SANTIBAÑEZ DE BEJAR.- PAVIME	2019	6,00	17.021,97	17.021,97	17.021,97	0,00	17.021,97	0,00	No
20192PBC1085 LOS SANTOS.- PAVIMENTACION	2019	6,00	27.170,75	27.170,75	27.170,75	0,00	27.170,75	0,00	No
20192PBC1086 EL SAHUGO.- TERMINACIÓN OBR	2019	6,00	6.612,25	6.612,25	6.612,25	0,00	6.612,25	0,00	No
20192PBC1087 SEPULCRO HILARIO.- PAVIMENT	2019	6,00	2.135,64	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	No
20192PBC1088 SEQUEROS.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	17.079,81	17.079,81	17.079,81	0,00	17.079,81	0,00	No
20192PBC1089 SERRADILLA DEL ARROYO.- REH	2019	6,00	3.901,08	3.901,08	3.901,08	0,00	3.901,08	0,00	No
20192PBC1090 SERRADILLA DEL ARROYO.- PAV	2019	6,00	2.899,42	2.899,42	2.899,42	0,00	2.899,42	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1091 SIETEIGLESIAS DE TORMES.- AR	2019	6,00	3.661,39	3.661,39	3.661,39	0,00	3.661,39	0,00	No
20192PBC1092 SOBRADILLO.- ASFALTADO CALL	2019	6,00	6.013,60	6.013,60	6.013,60	0,00	6.013,60	0,00	No
20192PBC1093 SOTOSERRANO.- EDIFICIO MULTI	2019	6,00	3.732,88	3.732,88	3.732,88	0,00	3.732,88	0,00	No
20192PBC1094 LA TALA.- PAVIMENTACIÓN DE C	2019	6,00	5.775,68	5.775,68	5.775,68	0,00	5.775,68	0,00	No
20192PBC1095 TAMAMES.- CONSTRUCCION LO	2019	6,00	2.642,83	2.642,83	2.642,83	0,00	2.642,83	0,00	No
20192PBC1096 TAMAMES.- PAVIMENTACION Y	2019	6,00	7.451,74	7.451,74	7.451,74	0,00	7.451,74	0,00	No
20192PBC1097 TARAZONA DE GUAREÑA.-EJECU	2019	6,00	2.603,30	2.603,30	2.603,30	0,00	2.603,30	0,00	No
20192PBC1098 TARDAGUILA.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	4.331,43	4.331,43	4.331,43	0,00	4.331,43	0,00	No
20192PBC1099 EL TEJADO.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	8.932,59	8.932,59	8.932,59	0,00	8.932,59	0,00	No
20192PBC1100 TERRADILLOS.- PAVIMENTACIÓ	2019	6,00	6.412,49	6.412,49	6.412,49	0,00	6.412,49	0,00	No
20192PBC1101 TERRADILLOS.- PAVIMENTACIÓ	2019	6,00	18.263,75	18.263,75	18.263,75	0,00	18.263,75	0,00	No
20192PBC1102 TERRADILLOS.- PISCINA MUNICI	2019	6,00	10.212,69	10.212,69	10.212,69	0,00	10.212,69	0,00	No
20192PBC1103 TERRADILLOS.- PISCINA MUNICI	2019	6,00	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	4.936,80	0,00	No
20192PBC1104 TOPAS.- TARIMA EN GIMNASIO-E	2019	6,00	1.882,56	1.882,56	1.882,56	0,00	1.882,56	0,00	No
20192PBC1105 TRABANCA.- CONTINUACIÓN PA	2019	6,00	4.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,76	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1106 TREMEDAL DE TORMES.- PAVIM	2019	6,00	6.240,46	6.240,46	6.240,46	0,00	6.240,46	0,00	No
20192PBC1107 VALDECARROS.- PAVIMENTACIÓ	2019	6,00	4.583,97	4.583,97	4.583,97	0,00	4.583,97	0,00	No
20192PBC1108 VALDELACASA.- PAVIMENTACIO	2019	6,00	9.028,47	9.028,47	9.028,47	0,00	9.028,47	0,00	No
20192PBC1109 VALDELOSA.- PAVIMENTACION	2019	6,00	7.049,88	7.049,88	7.049,88	0,00	7.049,88	0,00	No
20192PBC1110 VALDEMIERQUE.- ACTUACIONES	2019	6,00	4.523,30	4.523,30	4.523,30	0,00	4.523,30	0,00	No
20192PBC1111 VALDERRODRIGO.- PAVIMENTA	2019	6,00	1.359,53	1.359,53	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	No
20192PBC1112 VALDUNCIEL.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	7.790,30	7.790,30	7.790,30	0,00	7.790,30	0,00	No
20192PBC1113 VALVERDON.- DESGLOSADO N°6	2019	6,00	4.873,09	4.873,09	4.873,09	0,00	4.873,09	0,00	No
20192PBC1114 VECINOS.- CUBRICIÓN FRONTÓN	2019	6,00	11.893,48	11.893,48	11.893,48	0,00	11.893,48	0,00	No
20192PBC1115 VEGA DE TIRADOS.- REPARACIÓ	2019	6,00	11.069,26	11.069,26	11.069,26	0,00	11.069,26	0,00	No
20192PBC1116 LAS VEGUILLAS.- FINALIZACIÓN	2019	6,00	9.327,79	9.327,79	9.327,79	0,00	9.327,79	0,00	No
20192PBC1117 LA VELLES.- CONTINUACIÓN AM	2019	6,00	16.543,51	16.543,51	16.543,51	0,00	16.543,51	0,00	No
20192PBC1118 LA VIDOLA.- PROTECCIÓN DE VÍ	2019	6,00	2.362,40	2.362,40	2.362,40	0,00	2.362,40	0,00	No
20192PBC1119 VILVESTRE.- ABASTECIMIENTO	2019	6,00	7.501,28	7.501,28	7.501,28	0,00	7.501,28	0,00	No
20192PBC1120 VILVESTRE.- PAVIMENTACION	2019	6,00	6.321,78	6.321,78	6.321,78	0,00	6.321,78	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1121 VILLAFLORES.- CONTINUACIÓN	2019	6,00	13.883,17	13.883,17	13.883,17	0,00	13.883,17	0,00	No
20192PBC1122 VILLAGONZALO DE TORMES.- PA	2019	6,00	1.574,44	1.574,44	1.574,44	0,00	1.574,44	0,00	No
20192PBC1123 VILLAGONZALO DE TORMES.- RE	2019	6,00	2.342,13	2.342,13	2.342,13	0,00	2.342,13	0,00	No
20192PBC1124 VILLALBA DE LOS LLANOS.- PAV	2019	6,00	6.510,49	6.510,49	6.510,49	0,00	6.510,49	0,00	No
20192PBC1125 VILLAMAYOR.- ACONDIONAMIE	2019	6,00	42.075,72	42.075,72	42.075,72	0,00	42.075,72	0,00	No
20192PBC1126 VILLANUEVA DEL CONDE.- REN	2019	6,00	3.545,37	3.545,37	3.545,37	0,00	3.545,37	0,00	No
20192PBC1127 VILLAR DE GALLIMAZO.- CONSE	2019	6,00	2.777,18	2.777,18	2.777,18	0,00	2.777,18	0,00	No
20192PBC1128 VILLAR DE LA YEGUA.- NAVE M	2019	6,00	2.888,45	2.888,45	2.888,45	0,00	2.888,45	0,00	No
20192PBC1129 VILLARES DE LA REINA. AGLOM	2019	6,00	30.288,93	30.288,93	30.288,93	0,00	30.288,93	0,00	No
20192PBC1130 VILLARES DE YELTES. CONTINU	2019	6,00	5.895,32	5.895,32	5.895,32	0,00	5.895,32	0,00	No
20192PBC1131 VILLARMUERTO.- PAVIMENTACI	2019	6,00	3.561,96	3.561,96	3.561,96	0,00	3.561,96	0,00	No
20192PBC1132 VILLASBUENAS.- RENOVACIÓN R	2019	6,00	6.633,21	6.633,21	6.633,21	0,00	6.633,21	0,00	No
20192PBC1133 VILLASECO DE LOS GAMITOS.- P	2019	6,00	5.205,44	5.205,44	5.205,44	0,00	5.205,44	0,00	No
20192PBC1134 VILLASRUBIAS.- CONTINUACION	2019	6,00	10.672,04	10.672,04	10.672,04	0,00	10.672,04	0,00	No
20192PBC1135 VILLAVIEJA DE YELTES.- PAVIME	2019	6,00	11.533,71	11.533,71	11.533,71	0,00	11.533,71	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC1136 VILLAVIEJA DE YELTES.- PAVIME	2019	6,00	17.454,54	17.454,54	17.454,54	0,00	17.454,54	0,00	No
20192PBC1137 VILLORIA.- RENOVACION DE RE	2019	6,00	29.489,15	29.489,15	29.489,15	0,00	29.489,15	0,00	No
20192PBC1138 VILLORUELA.- RENOVACION DE	2019	6,00	14.833,20	14.833,20	14.833,20	0,00	14.833,20	0,00	No
20192PBC1139 VITIGUDINO.- EQUIPAMIENTO DE	2019	6,00	3.948,74	3.948,74	3.948,74	0,00	3.948,74	0,00	No
20192PBC1140 YECLA DE YELTES.- RENOVACIÓ	2019	6,00	7.409,34	7.409,34	7.409,34	0,00	7.409,34	0,00	No
20192PBC1141 ZARAPICOS.- EDIFICIO CASA CON	2019	6,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	No
20192PBC1142 LA ZARZA DE PUMAREDA.- PAVI	2019	6,00	5.022,01	5.022,01	5.022,01	0,00	5.022,01	0,00	No
20192PBC1143 ZORITA DE LA FRONTERA.- PAVI	2019	6,00	9.290,18	9.290,18	9.290,18	0,00	9.290,18	0,00	No
20192PBC8000 MACOTERA.- CONSTRUCCION DE	2019	6,00	23.959,90	23.959,90	23.959,90	0,00	23.959,90	0,00	No
20192PBC8001 RETORTILLO.- REPARACION DE I	2019	6,00	936,14	936,14	936,14	0,00	936,14	0,00	No
20192PBC8002 RETORTILLO.- REPARACION DE C	2019	6,00	6.188,19	6.188,19	6.188,19	0,00	6.188,19	0,00	No
20192PBC900 ABUSEJO.- PAVIMENTACION C/ C	2019	6,00	6.937,04	6.937,04	6.937,04	0,00	6.937,04	0,00	No
20192PBC901 AHIGAL DE LOS ACEITEROS.- RE	2019	6,00	4.240,58	4.240,58	4.240,58	0,00	4.240,58	0,00	No
20192PBC902 AHIGAL DE VILLARINO.- PAVIME	2019	6,00	5.571,82	5.571,82	5.571,82	0,00	5.571,82	0,00	No
20192PBC903 LA ALAMEDILLA.- RENOV. ALUM	2019	6,00	1.729,12	1.729,12	1.729,12	0,00	1.729,12	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC904 LA ALAMEDILLA.- ABASTECIMIE	2019	6,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	No
20192PBC905 ALBA DE TORMES.- SUSTITUC. S	2019	6,00	14.480,68	14.480,68	14.480,68	0,00	14.480,68	0,00	No
20192PBC906 ALBA DE YELTES.- ALUMBRADO	2019	6,00	10.609,15	10.609,15	10.609,15	0,00	10.609,15	0,00	No
20192PBC907 LA ALBERCA.- PAVIMENTACION	2019	6,00	17.224,78	17.224,78	17.224,78	0,00	17.224,78	0,00	No
20192PBC908 LA ALBERGUERIA DE ARGAÑAN.	2019	6,00	4.479,79	4.479,79	4.479,79	0,00	4.479,79	0,00	No
20192PBC909 ALDEACIPRESTE.- TERMINACION	2019	6,00	3.660,08	3.660,08	3.660,08	0,00	3.660,08	0,00	No
20192PBC910 ALDEA DEL OBISPO.- PAVIMENT	2019	6,00	12.779,79	12.779,79	12.779,79	0,00	12.779,79	0,00	No
20192PBC911 ALDEALENGUA.- REFORMA DE E	2019	6,00	9.310,30	9.310,30	9.310,30	0,00	9.310,30	0,00	No
20192PBC912 ALDEANUEVA DE FIGUEROA.- IN	2019	6,00	7.919,10	7.919,10	7.919,10	0,00	7.919,10	0,00	No
20192PBC913 ALDEARRUBIA.- URBANIZACION	2019	6,00	662,60	662,60	662,60	0,00	662,60	0,00	No
20192PBC914 ALDEASECA DE ALBA.- PAVIMEN	2019	6,00	3.425,62	3.425,62	3.425,62	0,00	3.425,62	0,00	No
20192PBC915 ALDEASECA DE LA FRONTERA.-R	2019	6,00	6.342,52	6.342,52	6.342,52	0,00	6.342,52	0,00	No
20192PBC916 ALDEATEJADA.-MAYOR UNIDAD	2019	6,00	21.307,36	21.307,36	21.307,36	0,00	21.307,36	0,00	No
20192PBC917 ALDEATEJADA.-MAYOR UNIDAD	2019	6,00	5.296,68	5.296,68	5.296,68	0,00	5.296,68	0,00	No
20192PBC918 ALDEATEJADA.-MAYOR UNIDAD	2019	6,00	27.014,05	27.014,05	27.014,05	0,00	27.014,05	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC919 ALDEAVIEJA DE TORMES.- SEGU	2019	6,00	5.168,16	5.168,16	5.168,16	0,00	5.168,16	0,00	No
20192PBC920 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PA	2019	6,00	12.368,72	12.368,72	12.368,72	0,00	12.368,72	0,00	No
20192PBC921 ALMENARA DE TORMES.- ASFAL	2019	6,00	8.220,33	8.220,33	8.220,33	0,00	8.220,33	0,00	No
20192PBC922 AÑOVER DE TORMES.- PAVIMEN	2019	6,00	5.039,45	5.039,45	5.039,45	0,00	5.039,45	0,00	No
20192PBC923 ARABAYONA DE MOGICA.- CERR	2019	6,00	5.782,44	5.782,44	5.782,44	0,00	5.782,44	0,00	No
20192PBC924 ARAPILES.- URBANIZACIÓN BÁSI	2019	6,00	11.621,08	11.621,08	11.621,08	0,00	11.621,08	0,00	No
20192PBC925 ARCEDIANO.- TERMINACIÓN ÚLT	2019	6,00	5.579,79	5.579,79	5.579,79	0,00	5.579,79	0,00	No
20192PBC926 ARMENTEROS.- MEJORA ABASTE	2019	6,00	10.752,52	10.752,52	10.752,52	0,00	10.752,52	0,00	No
20192PBC927 BABILAFUENTE.-PAVIMENTACIÓ	2019	6,00	6.215,40	6.215,40	6.215,40	0,00	6.215,40	0,00	No
20192PBC928 BAÑOBAREZ.- PAVIMENTACIÓN	2019	6,00	6.465,74	6.465,74	6.465,74	0,00	6.465,74	0,00	No
20192PBC929 BARBADILLO.- CENTRO SOCIO C	2019	6,00	9.178,11	9.178,11	9.178,11	0,00	9.178,11	0,00	No
20192PBC930 BARBALOS.- CAMBIO DE REDES	2019	6,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	No
20192PBC931 BARRUECOPARDO.- ESTRUCTUR	2019	6,00	13.501,40	13.501,40	13.501,40	0,00	13.501,40	0,00	No
20192PBC932 BERROCAL DE SALVATIERRA.- T	2019	6,00	6.584,85	6.584,85	6.584,85	0,00	6.584,85	0,00	No
20192PBC933 BOADA.- PAVIMENTACIÓN DE C	2019	6,00	11.217,82	11.217,82	11.217,82	0,00	11.217,82	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC934 BOADA.- PISCINAS MUNICIPALE	2019	6,00	537,80	537,80	537,80	0,00	537,80	0,00	No
20192PBC935 EL BODON.- PAVIMENTACIÓN DE	2019	6,00	7.939,84	7.939,84	7.939,84	0,00	7.939,84	0,00	No
20192PBC936 EL BODON.- RENOVACIÓN ALUM	2019	6,00	1.553,48	1.553,48	1.553,48	0,00	1.553,48	0,00	No
20192PBC937 BOGAJO.- ILUMINACIÓN ZONAS	2019	6,00	3.908,56	3.908,56	3.908,56	0,00	3.908,56	0,00	No
20192PBC938 LA BOUZA.- INSERTAR FAROLAS	2019	6,00	2.520,30	2.520,30	2.520,30	0,00	2.520,30	0,00	No
20192PBC939 LA BOUZA.- COLOCAR TUBOS EN	2019	6,00	1.760,87	1.760,87	1.760,87	0,00	1.760,87	0,00	No
20192PBC940 BOVEDA DEL RIO ALMAR.- RENO	2019	6,00	10.286,50	10.286,50	10.286,50	0,00	10.286,50	0,00	No
20192PBC941 BUENAMADRE.- ACONDICIONAM	2019	6,00	4.230,90	4.230,90	4.230,90	0,00	4.230,90	0,00	No
20192PBC942 BUENAVISTA.- CONTINUACION P	2019	6,00	7.234,83	7.234,83	7.234,83	0,00	7.234,83	0,00	No
20192PBC943 CABEZABELLOSA DE LA CALZA	2019	6,00	2.375,61	2.375,61	2.375,61	0,00	2.375,61	0,00	No
20192PBC944 LA CABEZA DE BEJAR.- PAVIMEN	2019	6,00	8.753,05	8.753,05	8.753,05	0,00	8.753,05	0,00	No
20192PBC945 CABRERIZOS.- ACCESO A NÚCLE	2019	6,00	20.721,35	20.721,35	20.721,35	0,00	20.721,35	0,00	No
20192PBC946 CALVARRASA DE ABAJO.- REPA	2019	6,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	0,00	5.546,00	0,00	No
20192PBC947 CALVARRASA DE ABAJO.- PAVIM	2019	6,00	45.116,37	45.116,37	45.116,37	0,00	45.116,37	0,00	No
20192PBC948 CALVARRASA DE ARRIBA .- PAVI	2019	6,00	20.099,78	20.099,78	20.099,78	0,00	20.099,78	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC949 CALZADA DE DON DIEGO .- REFU	2019	6,00	3.220,92	3.220,92	3.220,92	0,00	3.220,92	0,00	No
20192PBC950 CALZADA DE VALDUNCIEL.- SUS	2019	6,00	41.417,16	41.417,16	41.417,16	0,00	41.417,16	0,00	No
20192PBC951 CAMPILLO DE AZABA.- URBANIZ	2019	6,00	6.112,22	6.112,22	6.112,22	0,00	6.112,22	0,00	No
20192PBC952 EL CAMPO DE PEÑARANDA.- PAV	2019	6,00	18.205,94	18.205,94	18.205,94	0,00	18.205,94	0,00	No
20192PBC953 CANTAGALLO.- REPARACIÓN DE	2019	6,00	1.666,01	1.666,01	1.666,01	0,00	1.666,01	0,00	No
20192PBC954 CANTALPINO.- PAVIMENTACION	2019	6,00	17.582,71	17.582,71	17.582,71	0,00	17.582,71	0,00	No
20192PBC955 CANTARACILLO.- CONSTRUCCIÓ	2019	6,00	3.183,27	3.183,27	3.183,27	0,00	3.183,27	0,00	No
20192PBC956 CARBAJOSA DE LA SAGRADA.- FI	2019	6,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	No
20192PBC957 CARBAJOSA DE LA SAGRADA.- FI	2019	6,00	1.636,72	1.636,72	1.636,72	0,00	1.636,72	0,00	No
20192PBC958 CARBAJOSA DE LA SAGRADA.- I	2019	6,00	16.727,20	16.727,20	16.727,20	0,00	16.727,20	0,00	No
20192PBC959 CARRASCAL DEL OBISPO.- URBA	2019	6,00	3.670,52	3.670,52	3.670,52	0,00	3.670,52	0,00	No
20192PBC960 CASILLAS DE FLORES.- RENOVA	2019	6,00	6.865,07	6.865,07	6.865,07	0,00	6.865,07	0,00	No
20192PBC961 CASTRAZ.- SUSTITUCIÓN LUMIN	2019	6,00	6.513,00	6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	No
20192PBC962 CEREZAL DE PEÑAHORCADA.- B	2019	6,00	1.169,99	1.169,99	1.169,99	0,00	1.169,99	0,00	No
20192PBC963 CESPEDOSA DE TORMES.- URBA	2019	6,00	22.772,76	22.772,76	22.772,76	0,00	22.772,76	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC964 CIPEREZ.- AMPLIACIÓN EDIFICIO	2019	6,00	1.935,61	1.935,61	1.935,61	0,00	1.935,61	0,00	No
20192PBC965 COCA DE ALBA.- EQUIPAMIENTO	2019	6,00	1.234,79	1.234,79	1.234,79	0,00	1.234,79	0,00	No
20192PBC966 COLMENAR DE MONTEMAYOR.-	2019	6,00	6.147,02	6.147,02	6.147,02	0,00	6.147,02	0,00	No
20192PBC967 EL CUBO DE DON SANCHO.- RESI	2019	6,00	1.573,63	1.573,63	1.573,63	0,00	1.573,63	0,00	No
20192PBC968 CHAGARCIA MEDIANERO.- PAVI	2019	6,00	5.777,21	5.777,21	5.777,21	0,00	5.777,21	0,00	No
20192PBC969 EJEME.- PAVIMENTACIÓN DE CA	2019	6,00	9.371,30	9.371,30	9.371,30	0,00	9.371,30	0,00	No
20192PBC970 LA ENCINA.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	No
20192PBC971 ENCINAS DE ABAJO.- PAVIMENT	2019	6,00	29.014,24	29.014,24	29.014,24	0,00	29.014,24	0,00	No
20192PBC972 ENCINAS DE ARRIBA.- PAVIMEN	2019	6,00	12.504,20	12.504,20	12.504,20	0,00	12.504,20	0,00	No
20192PBC973 ESCURIAL DE LA SIERRA.- ARRE	2019	6,00	8.536,66	8.536,66	8.536,66	0,00	8.536,66	0,00	No
20192PBC974 ESPADAÑA.- PAVIMENTACIÓN D	2019	6,00	3.119,99	3.119,99	3.119,99	0,00	3.119,99	0,00	No
20192PBC975 ESPEJA.- AMPLIACIÓN DE PAVIM	2019	6,00	8.691,95	8.691,95	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	No
20192PBC976 FLORIDA DE LIEBANA.- ACONDIC	2019	6,00	3.849,99	3.849,99	3.849,99	0,00	3.849,99	0,00	No
20192PBC977 FRESNO ALHANDIGA.- PAVIMEN	2019	6,00	6.408,71	6.408,71	6.408,71	0,00	6.408,71	0,00	No
20192PBC978 LA FUENTE DE SAN ESTEBAN.- P	2019	6,00	29.744,78	29.744,78	29.744,78	0,00	29.744,78	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC979 FUENTEGUINALDO.- REPARACIO	2019	6,00	8.976,05	8.976,05	8.976,05	0,00	8.976,05	0,00	No
20192PBC980 FUENTELIANTE.- CONTINUACIÓN	2019	6,00	29,81	29,81	29,81	0,00	29,81	0,00	No
20192PBC981 FUENTES DE BEJAR.- SEGUNDA F	2019	6,00	14.744,34	14.744,34	14.744,34	0,00	14.744,34	0,00	No
20192PBC982 FUENTES DE OÑORO.- BOMBEO	2019	6,00	25.976,83	25.976,83	25.976,83	0,00	25.976,83	0,00	No
20192PBC983 GALINDO Y PERAHUY.- SUMINIS	2019	6,00	5.683,69	5.683,69	5.683,69	0,00	5.683,69	0,00	No
20192PBC984 GALINDO Y PERAHUY.- PAVIMEN	2019	6,00	1.138,68	1.138,68	1.138,68	0,00	1.138,68	0,00	No
20192PBC985 GALISANCHO.- ACTUACIONES C	2019	6,00	946,70	946,70	946,70	0,00	946,70	0,00	No
20192PBC986 GALLEGOS DE ARGAÑAN.- REHA	2019	6,00	12.249,58	12.249,58	12.249,58	0,00	12.249,58	0,00	No
20192PBC987 GALLEGOS DE SOLMIRON.- PAVI	2019	6,00	2.249,71	2.249,71	2.249,71	0,00	2.249,71	0,00	No
20192PBC988 GARCIRREY.- PAVIMENTACIÓN C	2019	6,00	9.008,59	9.008,59	9.008,59	0,00	9.008,59	0,00	No
20192PBC989 GEJUELO DEL BARRO.- AMPLIACI	2019	6,00	2.738,73	2.738,73	2.738,73	0,00	2.738,73	0,00	No
20192PBC990 GOMECELLO.- URBANIZACION D	2019	6,00	7.356,53	7.356,53	7.356,53	0,00	7.356,53	0,00	No
20192PBC991 GUADRAMIRO.- RENOVACIÓN D	2019	6,00	3.676,06	3.676,06	3.676,06	0,00	3.676,06	0,00	No
20192PBC992 GUIJO DE AVILA.- PAVIMENTACI	2019	6,00	5.069,99	5.069,99	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00	No
20192PBC993 GUIJUELO.- PAVIMENTACION DE	2019	6,00	58.690,70	58.690,70	58.690,70	0,00	58.690,70	0,00	No

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20192PBC994 HERGUIJUELA DE LA SIERRA.- C	2019	6,00	8.839,68	8.839,68	8.839,68	0,00	8.839,68	0,00	No
20192PBC995 HORCAJO MEDIANERO.- PAVIME	2019	6,00	3.014,93	3.014,93	3.014,93	0,00	3.014,93	0,00	No
20192PBC996 HORCAJO MEDIANERO.- ALUMB	2019	6,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	No
20192PBC997 HUERTA.- PAVIMENTACION DE C	2019	6,00	4.350,58	4.350,58	4.350,58	0,00	4.350,58	0,00	No
20192PBC998 IRUELOS.- ALUMBRADO PÚBLIC	2019	6,00	5.955,01	5.955,01	5.955,01	0,00	5.955,01	0,00	No
20192PBC999 ITUERO DE AZABA.- RENOVACIO	2019	6,00	8.004,11	8.004,11	8.004,11	0,00	8.004,11	0,00	No
20192PCP006 DIPUTACION DE SALAMANCA.- R	2020	5,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	Si
20192PCP007 DIPUTACION DE SALAMANCA.- R	2020	5,00	89.530,00	89.530,00	89.530,00	0,00	89.530,00	0,00	Si
20192PCP009 DIPUTACION DE SALAMANCA.- R	2020	5,00	352.272,01	352.272,01	352.272,01	0,00	352.272,01	0,00	Si
2020240M001 SEQUEROS.- P. ADICIONAL PAVI	2020	5,00	3.597,43	3.597,43	3.597,43	0,00	3.597,43	0,00	Si
2020240M002 ESPEJA.- PYTO ADICIONAL DEL P	2020	5,00	2.355,87	2.355,87	2.355,87	0,00	2.355,87	0,00	Si
2020240M003 RETORTILLO.- PYTO. BASICO Y E	2020	5,00	19.604,42	19.604,42	19.604,42	0,00	19.604,42	0,00	Si
2020240M004 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- P.	2020	5,00	25.178,02	25.178,02	25.178,02	0,00	25.178,02	0,00	Si
20202PBC001 ABUSEJO.- RENOVACION REDES	2020	5,00	83.166,95	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	30.466,95	Si
20202PBC004 AHIGAL DE LOS ACEITEROS.- RE	2020	5,00	62.785,70	41.357,13	41.357,12	0,00	41.357,12	21.428,58	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC005 AHIGAL DE VILLARINO.- PAVIME	2020	5,00	16.819,00	16.819,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00	Si
20202PBC006 AHIGAL DE VILLARINO.- REMOD	2020	5,00	11.088,39	7.199,50	0,00	7.199,50	7.199,50	3.888,89	Si
20202PBC021 ALBA DE YELTES.- RENOV. RED	2020	5,00	102.388,73	68.259,15	68.259,15	0,00	68.259,15	34.129,58	Si
20202PBC022 ALBERCA LA.- RENOVACION RE	2020	5,00	323.641,01	200.798,45	200.798,44	0,00	200.798,44	122.842,57	Si
20202PBC023 ALBERGUERIA DE ARGÑAN.- U	2020	5,00	53.571,45	35.714,30	35.714,28	0,00	35.714,28	17.857,17	Si
20202PBC027 ALDEACIPRESTE.- REHABILITACI	2020	5,00	52.505,88	33.616,99	33.616,99	0,00	33.616,99	18.888,89	Si
20202PBC032 ALDEALENGUA.- EDIFICIO MULTI	2020	5,00	333.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	333.800,90	Si
20202PBC033 ALDEANUEVA DE FIGUEROA.- RE	2020	5,00	114.730,24	72.795,84	72.795,84	0,00	72.795,84	41.934,40	Si
20202PBC038 ALDEASECA DE ALBA.- INSTALA	2020	5,00	15.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,56	Si
20202PBC043 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PIS	2020	5,00	105.140,15	67.723,70	67.723,70	0,00	67.723,70	37.416,45	Si
20202PBC045 ALMENARA DE TORMES.- ASFAL	2020	5,00	83.179,05	54.437,90	54.437,90	0,00	54.437,90	28.741,15	Si
20202PBC049 AÑOVER DE TORMES.- PAVIMEN	2020	5,00	39.339,97	25.054,26	25.054,26	0,00	25.054,26	14.285,71	Si
20202PBC052 ARAPILES.- RENOV. Y MEJORA R	2020	5,00	261.189,22	165.874,57	165.874,56	0,00	165.874,56	95.314,66	Si
20202PBC053 ARCEDIANO.- PAVIMENTACION	2020	5,00	41.999,99	27.714,28	27.714,28	0,00	27.714,28	14.285,71	Si
20202PBC055 ARMENTEROS.- MEJORA Y CONS	2020	5,00	60.178,17	37.008,21	37.008,21	0,00	37.008,21	23.169,96	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC056 ARMENTEROS.- ADQUISICION DE	2020	5,00	50.163,89	33.275,00	33.275,00	0,00	33.275,00	16.888,89	Si
20202PBC061 BAÑOBAREZ.- RENOVACIÓN DE	2020	5,00	147.176,46	97.886,58	97.886,58	0,00	97.886,58	49.289,88	Si
20202PBC062 BARBADILLO.- RENOVACION RE	2020	5,00	168.825,78	106.528,44	106.528,44	0,00	106.528,44	62.297,34	Si
20202PBC063 BARBALOS.- SUSTITUCION LUMI	2020	5,00	59.128,16	38.720,00	38.720,00	0,00	38.720,00	20.408,16	Si
20202PBC064 BARCEO.- ALUMBRADO PÚBLICO	2020	5,00	44.715,26	27.368,32	27.368,32	0,00	27.368,32	17.346,94	Si
20202PBC081 BERROCAL DE SALVATIERRA.- P	2020	5,00	15.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,56	Si
20202PBC082 BOADA.- URBANIZACIÓN PARCIA	2020	5,00	102.701,38	64.251,00	64.251,00	0,00	64.251,00	38.450,38	Si
20202PBC084 EL BODON.- URBANIZACIÓN PAR	2020	5,00	82.547,13	54.329,00	0,00	54.329,00	54.329,00	28.218,13	Si
20202PBC086 EL BODON.- ALUMBRADO PUBLI	2020	5,00	14.717,49	9.509,16	9.509,16	0,00	9.509,16	5.208,33	Si
20202PBC089 LA BOUZA.- RENOVACION REDE	2020	5,00	51.399,64	29.971,07	29.971,06	0,00	29.971,06	21.428,58	Si
20202PBC090 BOVEDA DEL RIO ALMAR.- RENO	2020	5,00	108.515,59	71.096,42	71.096,42	0,00	71.096,42	37.419,17	Si
20202PBC091 BRINCONES.- PAVIMENTACION	2020	5,00	42.446,04	28.160,33	28.160,33	0,00	28.160,33	14.285,71	Si
20202PBC092 BUENAMADRE.- PAVIMENTACIO	2020	5,00	33.740,20	19.326,57	19.326,57	0,00	19.326,57	14.413,63	Si
20202PBC097 CABEZA DE BEJAR LA.- PAVIMEN	2020	5,00	41.389,71	27.104,00	27.104,00	0,00	27.104,00	14.285,71	Si
20202PBC100 CABRERIZOS.- URBANIZACIÓN P	2020	5,00	414.059,71	260.225,67	260.225,67	0,00	260.225,67	153.834,04	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC102 CABRILLAS.- REPARACIÓN TEJA	2020	5,00	15.624,99	10.416,66	10.416,64	0,00	10.416,64	5.208,35	Si
20202PBC103 CABRILLAS.- RENOVACION DE R	2020	5,00	48.814,79	31.291,24	31.291,20	0,00	31.291,20	17.523,59	Si
20202PBC104 CABRILLAS.- ACONDICIONAMIEN	2020	5,00	64.095,35	42.220,35	42.220,34	0,00	42.220,34	21.875,01	Si
20202PBC105 CALVARRASA DE ABAJO.- PAVIM	2020	5,00	227.743,74	143.748,00	143.748,00	0,00	143.748,00	83.995,74	Si
20202PBC106 CALVARRASA DE ARRIBA.- URB	2020	5,00	200.464,15	130.116,96	130.116,96	0,00	130.116,96	70.347,19	Si
20202PBC109 CALZADA DE DON DIEGO.- URBA	2020	5,00	67.837,52	45.182,37	45.182,37	0,00	45.182,37	22.655,15	Si
20202PBC119 CANDELARIO.- URBANIZACIÓN P	2020	5,00	220.235,53	87.616,78	87.616,78	0,00	87.616,78	132.618,75	Si
20202PBC122 CANDELARIO.- OBRA CIVIL ASCE	2020	5,00	91.291,91	60.258,00	60.258,00	0,00	60.258,00	31.033,91	Si
20202PBC123 CANILLAS DE ABAJO.- PAVIMEN	2020	5,00	49.375,64	32.028,70	32.028,70	0,00	32.028,70	17.346,94	Si
20202PBC129 CANTARACILLO.- CONSTRUCCIÓ	2020	5,00	15.840,56	10.285,00	10.285,00	0,00	10.285,00	5.555,56	Si
20202PBC130 CANTARACILLO.- URBANIZACIO	2020	5,00	58.064,21	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	20.064,21	Si
20202PBC137 CARRASCAL DEL OBISPO.- URBA	2020	5,00	81.180,16	50.764,34	50.764,34	0,00	50.764,34	30.415,82	Si
20202PBC141 CASILLAS DE FLORES.- RENOVA	2020	5,00	79.580,36	49.886,19	49.886,18	0,00	49.886,18	29.694,18	Si
20202PBC145 CASTRAZ.- REPARACION Y CONS	2020	5,00	60.214,28	38.785,71	38.785,71	0,00	38.785,71	21.428,57	Si
20202PBC151 CEREZAL DE PEÑAHORCADA.- P	2020	5,00	42.459,51	28.173,80	28.173,80	0,00	28.173,80	14.285,71	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC152 CERRALBO.- PAVIMENTACIÓN D	2020	5,00	49.116,04	32.670,00	32.670,00	0,00	32.670,00	16.446,04	Si
20202PBC157 CESPEDOSA DE TORMES.- CUBIE	2020	5,00	136.134,55	86.631,08	86.631,08	0,00	86.631,08	49.503,47	Si
20202PBC175 COCA DE ALBA.- ASFALTADO CA	2020	5,00	10.421,49	6.897,00	6.897,00	0,00	6.897,00	3.524,49	Si
20202PBC176 COLMENAR DE MONTEMAYOR.-	2020	5,00	66.134,58	39.189,99	39.189,99	0,00	39.189,99	26.944,59	Si
20202PBC181 EL CUBO DE DON SANCHO.- PAVI	2020	5,00	117.168,02	72.473,34	72.473,34	0,00	72.473,34	44.694,68	Si
20202PBC182 CHAGARCIA DE MEDIANERO.- PA	2020	5,00	38.177,89	23.892,18	23.892,18	0,00	23.892,18	14.285,71	Si
20202PBC183 DIOS LE GUARDE.- PAVIMENTACI	2020	5,00	39.079,64	24.793,93	24.793,93	0,00	24.793,93	14.285,71	Si
20202PBC184 DOÑINOS DE LEDESMA.- RENOV	2020	5,00	21.937,29	11.733,21	11.733,21	0,00	11.733,21	10.204,08	Si
20202PBC190 EJEME.- RENOVACIÓN, MEJORA	2020	5,00	18.367,35	12.244,90	12.244,90	0,00	12.244,90	6.122,45	Si
20202PBC191 EJEME.- PAVIMENTACIÓN VARIA	2020	5,00	9.183,66	6.122,44	6.122,44	0,00	6.122,44	3.061,22	Si
20202PBC193 ENCINA LA.- URBANIZACIÓN PA	2020	5,00	46.491,36	29.399,53	29.399,53	0,00	29.399,53	17.091,83	Si
20202PBC195 ENCINA DE SAN SILVESTRE.- RE	2020	5,00	52.928,57	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	21.428,57	Si
20202PBC196 ENCINAS DE ABAJO.- URBANIZA	2020	5,00	193.088,97	118.217,00	32.210,24	86.006,76	118.217,00	74.871,97	Si
20202PBC198 ENCINAS DE ARRIBA.- MEJORA D	2020	5,00	86.469,55	53.083,62	53.083,62	0,00	53.083,62	33.385,93	Si
20202PBC206 ESPADAÑA.- PAVIMENTACION D	2020	5,00	37.820,21	23.534,50	0,00	23.534,50	23.534,50	14.285,71	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC210 FLORIDA DE LIEBANA.- PAVIMEN	2020	5,00	32.147,77	20.856,73	20.856,73	0,00	20.856,73	11.291,04	Si
20202PBC223 FUENTELIANTE.- CONTINUACIÓN	2020	5,00	41.994,71	27.709,00	27.709,00	0,00	27.709,00	14.285,71	Si
20202PBC225 FUENTES DE BEJAR.- URBANIZA	2020	5,00	83.739,37	53.358,24	0,00	53.358,24	53.358,24	30.381,13	Si
20202PBC231 GAJATES.- URBANIZACIÓN PARCI	2020	5,00	48.042,96	30.751,55	30.751,55	0,00	30.751,55	17.291,41	Si
20202PBC234 GALINDUSTE.- AMPLIACION Y RE	2020	5,00	141.907,06	92.633,78	92.633,78	0,00	92.633,78	49.273,28	Si
20202PBC235 GALISANCHO.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	126.237,15	80.521,22	80.521,22	0,00	80.521,22	45.715,93	Si
20202PBC237 GALLEGOS DE SOLMIRON.- RENO	2020	5,00	52.801,26	31.372,69	0,00	31.372,68	31.372,68	21.428,58	Si
20202PBC240 GARCIHERNADEZ.- RENOVACIÓ	2020	5,00	197.936,47	125.112,16	46.876,77	0,00	46.876,77	151.059,70	Si
20202PBC241 GARCIRREY.- PAVIMENTACION P	2020	5,00	18.770,53	11.117,47	11.117,47	0,00	11.117,47	7.653,06	Si
20202PBC242 GARCIRREY.- ACCESO-REPARACI	2020	5,00	23.682,15	13.988,27	13.988,27	0,00	13.988,27	9.693,88	Si
20202PBC247 GUADRAMIRO.- RENOVACION RE	2020	5,00	66.829,57	43.118,00	43.118,00	0,00	43.118,00	23.711,57	Si
20202PBC253 HERGUIJUELA DE LA SIERRA.- RE	2020	5,00	51.206,62	32.073,97	32.073,97	0,00	32.073,97	19.132,65	Si
20202PBC254 HERGUIJUELA DE LA SIERRA.- U	2020	5,00	57.207,68	35.076,33	0,00	35.076,32	35.076,32	22.131,36	Si
20202PBC265 HORCAJO MEDIANERO.- CENTRO	2020	5,00	69.120,00	44.609,36	44.609,36	0,00	44.609,36	24.510,64	Si
20202PBC266 HORCAJO MEDIANERO.- PAVIME	2020	5,00	14.230,40	9.128,36	9.128,36	0,00	9.128,36	5.102,04	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC271 IRUELOS.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	38.997,90	24.712,19	24.712,18	0,00	24.712,18	14.285,72	Si
20202PBC276 LARRODRIGO.- RENOVACIÓN RE	2020	5,00	76.385,15	45.302,40	45.302,40	0,00	45.302,40	31.082,75	Si
20202PBC277 LEDESMA.- PUNTO LIMPIO DE LE	2020	5,00	139.973,94	92.363,75	92.363,75	0,00	92.363,75	47.610,19	Si
20202PBC278 LEDESMA.- RENOVACIÓN DE RE	2020	5,00	42.759,69	26.043,53	0,00	26.043,53	26.043,53	16.716,16	Si
20202PBC279 LEDESMA.- RENOVACIÓN PISTAS	2020	5,00	103.072,28	66.873,57	66.873,57	0,00	66.873,57	36.198,71	Si
20202PBC286 MACOTERA.- RENOVACION RED	2020	5,00	189.271,28	113.562,77	0,00	0,00	0,00	189.271,28	Si
20202PBC289 MACHACON.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	140.164,83	88.088,00	88.088,00	0,00	88.088,00	52.076,83	Si
20202PBC291 MADROÑAL.- RENOVACIÓN RED	2020	5,00	69.931,02	45.899,74	45.899,72	0,00	45.899,72	24.031,30	Si
20202PBC296 EL MANZANO.- RENOVACION RE	2020	5,00	58.428,57	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	21.428,57	Si
20202PBC298 MARTINAMOR.- AMPLIACION CE	2020	5,00	43.264,56	27.709,00	27.709,00	0,00	27.709,00	15.555,56	Si
20202PBC299 MARTIN DE YELTES.- URBANIZA	2020	5,00	144.188,64	95.125,02	0,00	95.125,02	95.125,02	49.063,62	Si
20202PBC309 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2020	5,00	74.879,01	49.879,01	49.879,01	0,00	49.879,01	25.000,00	Si
20202PBC310 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2020	5,00	142.939,76	95.293,17	0,00	95.293,16	95.293,16	47.646,60	Si
20202PBC325 MONLEON.- PAVIMENTACION CA	2020	5,00	40.580,22	26.294,51	0,00	26.294,51	26.294,51	14.285,71	Si
20202PBC326 MONLERAS.- RENOVACION REDE	2020	5,00	106.134,43	69.160,01	0,00	69.160,01	69.160,01	36.974,42	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC334 MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA.-	2020	5,00	161.488,23	102.445,68	102.445,66	0,00	102.445,66	59.042,57	Si
20202PBC335 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- PA	2020	5,00	57.106,39	35.829,79	35.829,78	0,00	35.829,78	21.276,61	Si
20202PBC336 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- RE	2020	5,00	14.696,65	9.377,50	9.377,50	0,00	9.377,50	5.319,15	Si
20202PBC337 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- A	2020	5,00	30.689,37	20.459,58	20.459,58	0,00	20.459,58	10.229,79	Si
20202PBC339 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- IN	2020	5,00	29.317,65	19.317,65	19.317,64	0,00	19.317,64	10.000,01	Si
20202PBC340 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- SU	2020	5,00	9.427,83	6.236,34	6.236,34	0,00	6.236,34	3.191,49	Si
20202PBC341 MONTERRUBIO DE LA SIERRA.- T	2020	5,00	57.053,79	37.995,21	37.995,21	0,00	37.995,21	19.058,58	Si
20202PBC354 NARROS DE MATALAYEGUA.- UR	2020	5,00	123.010,25	78.760,00	78.759,98	0,00	78.759,98	44.250,27	Si
20202PBC357 NAVA DE BEJAR.- PAVIMENTACI	2020	5,00	40.785,71	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	14.285,71	Si
20202PBC358 NAVA DE FRANCIA.- PAVIMENTA	2020	5,00	44.084,39	26.717,39	26.717,39	0,00	26.717,39	17.367,00	Si
20202PBC359 NAVA DE SOTROBAL.- RENOVAC	2020	5,00	73.830,76	47.734,50	47.734,50	0,00	47.734,50	26.096,26	Si
20202PBC361 NAVALES.- REPARACION PAVIM	2020	5,00	62.840,23	38.538,50	38.538,50	0,00	38.538,50	24.301,73	Si
20202PBC364 NAVARREDONDA DE LA RINCON	2020	5,00	55.080,45	36.217,30	36.217,30	0,00	36.217,30	18.863,15	Si
20202PBC365 NAVASFRIAS.- CIMENTACIÓN Y	2020	5,00	129.265,66	79.156,00	79.156,00	0,00	79.156,00	50.109,66	Si
20202PBC366 NEGRILLA DE PALENCIA.- RENO	2020	5,00	27.383,67	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	9.183,67	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC367 NEGRILLA DE PALENCIA.- ALUM	2020	5,00	20.505,27	12.342,00	12.342,00	0,00	12.342,00	8.163,27	Si
20202PBC368 OLMEDO DE CAMACES.- RENOV	2020	5,00	61.428,57	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	21.428,57	Si
20202PBC376 PALENCIA DE NEGRILLA.- URBA	2020	5,00	65.838,07	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	23.338,07	Si
20202PBC378 PARADA DE ARRIBA.- CASA CON	2020	5,00	77.449,16	49.788,74	24.894,37	0,00	24.894,37	52.554,79	Si
20202PBC381 PARADINAS DE SAN JUAN.- EDIFI	2020	5,00	119.524,88	78.504,80	78.504,80	0,00	78.504,80	41.020,08	Si
20202PBC382 PASTORES.- URBANIZACIÓN PAR	2020	5,00	52.287,76	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00	19.387,76	Si
20202PBC387 PEDRAZA DE ALBA.- MEJORAS E	2020	5,00	49.861,02	33.165,49	33.165,49	0,00	33.165,49	16.695,53	Si
20202PBC388 PEDROSILLO DE ALBA.- RED DE	2020	5,00	73.134,16	45.471,75	45.471,75	0,00	45.471,75	27.662,41	Si
20202PBC397 PELARRODRIGUEZ.- URBANIZACI	2020	5,00	61.732,26	37.075,11	37.075,10	0,00	37.075,10	24.657,16	Si
20202PBC401 LA PEÑA.- PAVIMENTACION DE C	2020	5,00	37.885,56	23.599,84	23.599,84	0,00	23.599,84	14.285,72	Si
20202PBC405 PEÑAPARDA.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	68.994,79	42.953,12	42.953,10	0,00	42.953,10	26.041,69	Si
20202PBC406 PEÑAPARDA.-PAVIMENTACIÓN D	2020	5,00	44.249,65	27.424,65	27.424,64	0,00	27.424,64	16.825,01	Si
20202PBC409 PEÑARANDILLA.-INSTALACION F	2020	5,00	39.568,70	24.462,30	24.462,30	0,00	24.462,30	15.106,40	Si
20202PBC413 PEREÑA DE LA RIBERA.- URBANI	2020	5,00	135.235,22	89.540,00	0,00	89.540,00	89.540,00	45.695,22	Si
20202PBC417 PINEDAS.- PAVIMENTACION DE L	2020	5,00	41.425,71	27.140,00	27.140,00	0,00	27.140,00	14.285,71	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC418 PINO DE TORMES (EL).- ENCINTA	2020	5,00	47.451,64	30.054,14	30.054,14	0,00	30.054,14	17.397,50	Si
20202PBC419 PITIEGUA.- PAVIMENTACION CRT	2020	5,00	47.117,72	26.703,66	26.703,66	0,00	26.703,66	20.414,06	Si
20202PBC420 PIZARRAL.- REMODELACIÓN PLA	2020	5,00	39.046,05	24.760,34	0,00	24.760,34	24.760,34	14.285,71	Si
20202PBC422 POZOS DE HINOJO.- RENOVACIÓ	2020	5,00	68.914,91	42.894,50	42.894,50	0,00	42.894,50	26.020,41	Si
20202PBC423 PUEBLA DE AZABA.-URBANIZACI	2020	5,00	77.535,17	50.846,62	50.846,62	0,00	50.846,62	26.688,55	Si
20202PBC433 PUERTO SEGURO.- RENOVACION	2020	5,00	39.021,74	24.736,03	24.736,03	0,00	24.736,03	14.285,71	Si
20202PBC436 REDONDA LA.- PAVIMENTACION	2020	5,00	35.690,61	21.404,90	21.404,90	0,00	21.404,90	14.285,71	Si
20202PBC437 RETORTILLO.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	25.613,67	15.409,59	15.409,58	0,00	15.409,58	10.204,09	Si
20202PBC438 RETORTILLO.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	20.778,01	13.124,95	0,00	13.124,95	13.124,95	7.653,06	Si
20202PBC442 ROBLIZA DE COJOS.- URBANIZAC	2020	5,00	68.449,55	40.786,46	40.786,46	0,00	40.786,46	27.663,09	Si
20202PBC446 SAGRADA (LA) PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	42.876,69	25.529,75	0,00	25.529,75	25.529,75	17.346,94	Si
20202PBC447 SALDEANA.- FINALIZACION REF	2020	5,00	24.558,39	15.669,50	15.669,50	0,00	15.669,50	8.888,89	Si
20202PBC448 SALDEANA.- CREACIÓN DE UN D	2020	5,00	8.978,12	5.916,90	5.916,90	0,00	5.916,90	3.061,22	Si
20202PBC449 SALDEANA.- INSTALACIÓN DE SI	2020	5,00	9.141,47	6.080,25	6.080,25	0,00	6.080,25	3.061,22	Si
20202PBC452 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.-	2020	5,00	290.505,00	193.670,00	101.582,03	92.087,97	193.670,00	96.835,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC453 SANCTI-SPÍRITUS.- EQUIPOS DE B	2020	5,00	38.429,87	22.804,87	22.804,87	0,00	22.804,87	15.625,00	Si
20202PBC454 SANCTI-SPIRITUS.- PAVIMENTACI	2020	5,00	62.950,05	39.512,55	39.512,55	0,00	39.512,55	23.437,50	Si
20202PBC456 SANCTI SPIRITUS.- OBRA DE EJE	2020	5,00	163.228,51	64.101,88	64.101,88	0,00	64.101,88	99.126,63	Si
20202PBC457 SANCHON DE LA RIBERA.- PAVI	2020	5,00	50.839,94	33.475,00	33.475,00	0,00	33.475,00	17.364,94	Si
20202PBC460 SANCHOTELLO.- PAVIMENTACIO	2020	5,00	71.265,80	47.510,53	47.510,52	0,00	47.510,52	23.755,28	Si
20202PBC463 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- PI	2020	5,00	120.538,07	79.473,41	16.148,88	63.324,52	79.473,40	41.064,67	Si
20202PBC469 SAN MIGUEL DE VALERO.- MEJO	2020	5,00	97.022,43	61.480,00	19.239,36	42.240,64	61.480,00	35.542,43	Si
20202PBC470 SAN MORALES.- CERRAMIENTO	2020	5,00	200.629,92	80.203,80	56.855,83	23.347,97	80.203,80	120.426,12	Si
20202PBC472 SAN PEDRO DEL VALLE.- EDIFICI	2020	5,00	56.516,12	36.202,41	0,00	36.202,40	36.202,40	20.313,72	Si
20202PBC475 SAN PELAYO DE GUAREÑA.- REN	2020	5,00	61.745,77	40.317,20	40.317,20	0,00	40.317,20	21.428,57	Si
20202PBC493 SEPULCRO HILARIO.- SUSTITUCI	2020	5,00	73.460,28	44.076,17	0,00	0,00	0,00	73.460,28	Si
20202PBC494 SEQUEROS.- URBANIZACIÓN PAR	2020	5,00	92.504,71	61.669,81	61.669,81	0,00	61.669,81	30.834,90	Si
20202PBC496 SERRADILLA DEL ARROYO.- URB	2020	5,00	83.413,70	55.609,13	4.494,57	51.114,56	55.609,13	27.804,57	Si
20202PBC502 SOBRADILLO.- AREA DE SERVICI	2020	5,00	71.942,93	45.859,00	45.859,00	0,00	45.859,00	26.083,93	Si
20202PBC504 SOTOSERRANO.- URBANIZACIÓN	2020	5,00	194.574,93	124.221,87	124.221,87	0,00	124.221,87	70.353,06	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC508 LA TALA.- RENOVACIÓN VALVU	2020	5,00	29.919,41	18.694,92	0,00	18.694,92	18.694,92	11.224,49	Si
20202PBC509 LA TALA.- PAVIMENTACION PLA	2020	5,00	9.061,22	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.061,22	Si
20202PBC510 TAMAMES.- URBANIZACIÓN PAR	2020	5,00	194.655,71	120.074,98	120.074,98	0,00	120.074,98	74.580,73	Si
20202PBC511 TAMAMES.- REPARACIONES DE P	2020	5,00	34.498,95	19.326,83	19.326,83	0,00	19.326,83	15.172,12	Si
20202PBC515 TARDAGUILA.- PAVIMENTACION,	2020	5,00	67.853,58	44.999,90	44.999,90	0,00	44.999,90	22.853,68	Si
20202PBC516 TEJADO EL.- RENOVACIÓN VALV	2020	5,00	46.028,49	28.681,55	0,00	28.681,54	28.681,54	17.346,95	Si
20202PBC517 TEJADO EL.- PAVIMENTACION C	2020	5,00	8.174,67	5.113,45	0,00	5.113,45	5.113,45	3.061,22	Si
20202PBC521 TERRADILLOS.- URBANIZACIÓN	2020	5,00	415.325,79	156.017,28	78.008,64	78.008,64	156.017,28	259.308,51	Si
20202PBC525 TOPAS.-URBANIZACIÓN PARCIAL	2020	5,00	165.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165.881,70	Si
20202PBC5286 MACOTERA.- RENOVACION RED	2022	3,00	287.022,63	135.605,61	0,00	26.120,50	26.120,50	260.902,13	Si
20202PBC534 TRABANCA.- PAVIMENTACIÓN E	2020	5,00	55.428,24	35.014,18	35.014,18	0,00	35.014,18	20.414,06	Si
20202PBC537 VALDECARROS.- RED DE ABAST	2020	5,00	142.042,52	88.182,90	88.182,88	0,00	88.182,88	53.859,64	Si
20202PBC546 VALDEMIERQUE.-DEPENDENCIA	2020	5,00	33.982,22	21.760,00	21.760,00	0,00	21.760,00	12.222,22	Si
20202PBC547 VALDEMIERQUE.- PARQUE INFA	2020	5,00	9.901,48	6.568,15	6.568,15	0,00	6.568,15	3.333,33	Si
20202PBC548 VALDERRODRIGO.- RENOVACIÓ	2020	5,00	32.537,06	21.148,17	21.148,17	0,00	21.148,17	11.388,89	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC549 VALDERRODRIGO.- PAVIMENTA	2020	5,00	18.510,62	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	6.410,62	Si
20202PBC5493 SEPULCRO HILARIO.- SUSTITUCI	2022	3,00	108.983,22	50.215,00	0,00	50.214,99	50.214,99	58.768,23	Si
20202PBC550 VALDUNCIEL.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	46.396,02	29.049,08	29.049,08	0,00	29.049,08	17.346,94	Si
20202PBC5566 LA VIDOLA.- PAVIMENTACION D	2022	3,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	Si
20202PBC557 VALVERDON.- PAVIMENTACIÓN	2020	5,00	89.860,74	58.895,54	58.895,54	0,00	58.895,54	30.965,20	Si
20202PBC559 VECINOS.- FRONTON DE PELOTA	2020	5,00	170.268,38	65.291,60	0,00	65.291,60	65.291,60	104.976,78	Si
20202PBC562 LAS VEGUILLAS.- PAVIMENTACI	2020	5,00	87.309,88	53.603,00	53.603,00	0,00	53.603,00	33.706,88	Si
20202PBC563 LA VELLES.- RENOVACIÓN DE RE	2020	5,00	148.911,50	97.997,90	97.997,90	0,00	97.997,90	50.913,60	Si
20202PBC567 LA VIDOLA.- ALUMBRADO PUBLI	2020	5,00	8.999,98	5.938,76	5.938,76	0,00	5.938,76	3.061,22	Si
20202PBC572 VILLAGONZALO DE TORMES.- PA	2020	5,00	67.727,20	41.010,53	41.010,53	0,00	41.010,53	26.716,67	Si
20202PBC574 VILLALBA DE LOS LLANOS.- PAV	2020	5,00	42.541,52	28.235,74	0,00	28.235,74	28.235,74	14.305,78	Si
20202PBC577 VILLANUEVA DEL CONDE.- ADE	2020	5,00	62.858,36	41.866,00	41.866,00	0,00	41.866,00	20.992,36	Si
20202PBC584 VILLAR DE LA YEGUA.- REPARA	2020	5,00	96.157,83	62.999,96	0,00	0,00	0,00	96.157,83	Si
20202PBC588 VILLAR DE SAMANIEGO.- CREAC	2020	5,00	11.578,89	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	3.888,89	Si
20202PBC589 VILLAR DE SAMANIEGO.- PAVIM	2020	5,00	30.504,08	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	10.204,08	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC591 VILLAR DE SAMANIEGO.- ANEXO	2020	5,00	11.538,89	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	3.888,89	Si
20202PBC592 VILLARES DE LA REINA.- URBANI	2020	5,00	403.025,11	261.449,54	261.449,54	0,00	261.449,54	141.575,57	Si
20202PBC595 VILLARES DE YELTES.- PAVIMEN	2020	5,00	23.144,51	14.981,24	14.981,24	0,00	14.981,24	8.163,27	Si
20202PBC596 VILLARES DE YELTES.- ARREGLO	2020	5,00	19.855,87	13.189,00	13.189,00	0,00	13.189,00	6.666,87	Si
20202PBC599 VILLARMAYOR,. CONSERVACIÓ	2020	5,00	59.234,69	36.275,51	36.275,51	0,00	36.275,51	22.959,18	Si
20202PBC601 VILLARMUERTO.- PAVIMENTACI	2020	5,00	47.596,94	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00	17.346,94	Si
20202PBC604 VILLASECO DE LOS GAMITOS.- P	2020	5,00	38.649,26	23.375,94	23.375,94	0,00	23.375,94	15.273,32	Si
20202PBC624 YECLA DE YELTES.- RENOVACIO	2020	5,00	58.593,68	35.634,50	0,00	35.634,50	35.634,50	22.959,18	Si
20202PBC625 YECLA DE YELTES.- RENOVACIO	2020	5,00	35.434,82	22.143,00	22.143,00	0,00	22.143,00	13.291,82	Si
20202PBC631 ZARAPICOS.- EDIFICIO NUEVO A	2020	5,00	46.355,56	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	15.555,56	Si
20202PBC652 AÑOVER DE TORMES.- CAMINO	2020	5,00	13.219,13	8.627,30	8.627,30	0,00	8.627,30	4.591,83	Si
20202PBC800 ALDEAVIEJA DE TORMES.- URBA	2020	5,00	42.857,13	28.571,42	28.571,42	0,00	28.571,42	14.285,71	Si
20202PBC801 CESPEDOSA DE TORMES.- RENO	2020	5,00	20.294,24	12.481,74	12.481,74	0,00	12.481,74	7.812,50	Si
20202PBC802 EJEME.- REPARACION DE TEJAD	2020	5,00	28.423,10	18.198,96	18.198,96	0,00	18.198,96	10.224,14	Si
20202PBC803 GEJUELO DEL BARRO.- HORMIG	2020	5,00	59.489,40	38.060,83	38.060,83	0,00	38.060,83	21.428,57	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20202PBC804 EL MAILLO.- CONSTRUCCION PIS	2020	5,00	449.999,97	299.999,97	299.999,97	0,00	299.999,97	150.000,00	Si
20202PBC805 PEÑARANDILLA.- ESTACION DE	2021	4,00	10.204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,08	Si
20202PBC806 ALDEASECA DE ALBA.- INSTALA	2021	4,00	328.768,94	157.535,12	157.535,12	0,00	157.535,12	171.233,82	Si
20202PBC809 GAJATES.- PAVIMENTACION CAL	2021	4,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	9.801,00	0,00	Si
20202PBC811 EL SAHUGO.- CONDUCCIONES	2021	4,00	44.904,32	44.904,32	44.904,32	0,00	44.904,32	0,00	Si
20202PBC812 TERRADILLOS.- INSTALACION DE	2021	4,00	170.859,67	83.689,67	0,00	83.689,67	83.689,67	87.170,00	Si
2021240M002 NAVASFRIAS.- PYTO ADICIONAL	2021	4,00	28.117,48	28.117,48	28.117,48	0,00	28.117,48	0,00	Si
2021240M003 CALVARRASA DE ABAJO.- PYTO	2021	4,00	25.670,59	25.670,59	25.670,59	0,00	25.670,59	0,00	Si
20212CEA001 OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD Y	2021	4,00	41.753,65	41.753,65	41.753,65	0,00	41.753,65	0,00	Si
20212CEA002 OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD Y	2021	4,00	100.483,96	49.406,17	49.406,17	0,00	49.406,17	51.077,79	Si
20212CEA003 OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD Y	2021	4,00	101.004,58	48.150,30	45.659,35	2.490,95	48.150,30	52.854,28	Si
20212CEA004 OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD Y	2021	4,00	42.557,81	42.827,81	42.827,81	0,00	42.827,81	-270,00	Si
20212CNA001 CESPEDOSA DE TORMES.- REHA	2021	4,00	31.086,94	31.086,94	31.086,94	0,00	31.086,94	0,00	Si
20212CNA002 PUENTE DEL CONGOSTO.- MEMO	2021	4,00	26.774,62	26.774,62	26.774,62	0,00	26.774,62	0,00	Si
20212CNA003 EL TORNADIZO.- REPARACION P	2021	4,00	6.155,72	6.155,72	6.155,72	0,00	6.155,72	0,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20212CNA449 BERROCAL DE HUEBRA.- CATAS	2021	4,00	158.610,24	150.283,20	150.283,20	0,00	150.283,20	8.327,04	Si
2022240M002 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- A	2022	3,00	28.361,35	28.361,35	0,00	28.361,35	28.361,35	0,00	Si
2022240M003 VILLARES YELTES. PYTO. ADICIO	2022	3,00	12.486,81	11.457,90	0,00	11.457,90	11.457,90	1.028,91	Si
20222CEA005 OBRA MEJORA ACCESIBILIDAD Y	2022	3,00	98.829,75	47.663,26	0,00	47.663,26	47.663,26	51.166,49	Si
20222ECH001 CERECEDA DE LA SIERRA.- EMB	2022	3,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,00	No
20222ECH002 RINCONADA DE LA SIERRA.- EM	2022	3,00	21.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.496,84	Si
20222ECH003 SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA.- EM	2022	3,00	29.408,38	14.704,00	0,00	0,00	0,00	29.408,38	Si
20222ECH005 MIRANDA DEL CASTAÑAR.- EMB	2022	3,00	25.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	Si
20222MAN001 LA MAYA.- CONDUCCION PARA	2022	3,00	781.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	781.599,76	Si
20222PB329 PELAYOS.- PAVIMENTACION DE	2023	1,00	9.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,88	Si
20222PBC001 ABUSEJO.- RENOVACION REDES	2023	2,00	40.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,58	Si
20222PBC004 AHIGAL DE LOS ACEITEROS.- RE	2023	2,00	28.568,10	28.568,10	0,00	0,00	0,00	28.568,10	Si
20222PBC016 LA ALBERCA.- RENOVACION DE	2023	2,00	165.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	165.897,87	Si
20222PBC026 ALDEANUEVA DE FIGUEROA.- A	2023	2,00	56.870,00	56.870,00	0,00	0,00	0,00	56.870,00	Si
20222PBC033 ALDEASECA DE ALBA.- REFORM	2023	2,00	26.403,41	26.403,41	0,00	0,00	0,00	26.403,41	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC041 ALDEHUELA DE LA BOVEDA.- PIS	2023	2,00	74.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74.832,89	Si
20222PBC049 AÑOVER DE TORMES.- PAVIMEN	2023	2,00	25.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,20	Si
20222PBC050 AÑOVER DE TORMES.- CAMBIO T	2023	2,00	9.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,67	Si
20222PBC053 ARCEDIANO.- PAVIMENTACION	2023	2,00	23.716,00	23.716,00	0,00	0,00	0,00	23.716,00	Si
20222PBC064 BARBALOS.- PAVIMENTACION D	2023	2,00	37.957,70	37.957,70	0,00	0,00	0,00	37.957,70	Si
20222PBC077 BERROCAL DE SALVATIERRA.- P	2023	2,00	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	Si
20222PBC080 BODON (EL).- PAVIMENTACION C	2023	2,00	42.591,76	42.591,76	0,00	0,00	0,00	42.591,76	Si
20222PBC083 BOUZA (LA).- ASFALTADO DEL C	2023	2,00	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43	Si
20222PBC084 BOVEDA DEL RIO ALMAR.- RENO	2023	2,00	45.112,96	45.112,96	0,00	0,00	0,00	45.112,96	Si
20222PBC085 BRINCONES.- PAVIMENTACION	2023	2,00	27.830,00	27.830,00	0,00	0,00	0,00	27.830,00	Si
20222PBC086 BUENAMADRE.- CREACION DE P	2023	2,00	31.388,48	31.388,48	0,00	0,00	0,00	31.388,48	Si
20222PBC091 CABEZABELLOSA DE LA CALZA	2023	2,00	14.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,71	Si
20222PBC099 CALVARRASA DE ABAJO.- ACON	2023	2,00	197.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.390,00	Si
20222PBC103 CALZADA DE DON DIEGO.- CAM	2023	2,00	27.338,85	27.338,85	0,00	0,00	0,00	27.338,85	Si
20222PBC104 CALZADA DE DON DIEGO.- DEM	2023	2,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC117 CANTARACILLO.- CERRAMIENTO	2023	2,00	45.355,64	45.355,64	0,00	0,00	0,00	45.355,64	Si
20222PBC121 CARRASCAL DEL OBISPO.- URBA	2023	2,00	44.837,76	44.837,76	0,00	0,00	0,00	44.837,76	Si
20222PBC128 CASTRAZ.- REPARACION DEL CA	2023	2,00	24.168,54	24.168,54	0,00	0,00	0,00	24.168,54	Si
20222PBC141 CIPEREZ.- AMPLIACION CEMENT	2023	2,00	31.399,50	31.399,50	0,00	0,00	0,00	31.399,50	Si
20222PBC149 COCA DE ALBA.- ASFALTADO DE	2023	2,00	8.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,27	Si
20222PBC154 CHAGARCIA MEDIANERO.- PAVI	2023	2,00	24.937,54	24.937,54	0,00	0,00	0,00	24.937,54	Si
20222PBC156 DOÑINOS DE LEDESMA.- ASFALT	2023	2,00	25.773,00	25.773,00	0,00	0,00	0,00	25.773,00	Si
20222PBC160 EJEME.- PAVIMENTACION DE CA	2023	2,00	34.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,99	Si
20222PBC161 ENCINA (LA).- PAVIMENTACION	2023	2,00	25.306,36	25.306,36	0,00	0,00	0,00	25.306,36	Si
20222PBC162 ENCINA DE SAN SILVESTRE.- RE	2023	2,00	25.094,73	25.094,73	0,00	0,00	0,00	25.094,73	Si
20222PBC169 ESPADAÑA.- PAVIMENTACION D	2023	2,00	26.317,50	26.317,50	0,00	0,00	0,00	26.317,50	Si
20222PBC170 ESPEJA.- PAVIMENTACION DE CA	2023	2,00	47.293,38	47.293,38	0,00	0,00	0,00	47.293,38	Si
20222PBC184 FUENTERROBLE DE SALVATIERR	2023	2,00	58.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.651,97	Si
20222PBC195 GALISANCHO.- PAVIMENTACION	2023	2,00	86.759,67	86.759,67	0,00	0,00	0,00	86.759,67	Si
20222PBC196 GALLEGOS DE ARGANAN.- RENO	2023	2,00	61.547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.547,43	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC200 GARCIRREY.- EDIFICIO DE USO M	2023	2,00	35.603,04	35.603,04	0,00	0,00	0,00	35.603,04	Si
20222PBC201 GEJUELO DEL BARRO.- PAVIMEN	2023	2,00	28.364,82	28.364,82	0,00	0,00	0,00	28.364,82	Si
20222PBC204 GUADRAMIRO.- MEJORA EFICIEN	2023	2,00	27.769,50	27.769,50	0,00	0,00	0,00	27.769,50	Si
20222PBC209 HERGUIJUELA DE LA SIERRA.- U	2023	2,00	60.120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60.120,71	Si
20222PBC216 HORCAJO MEDIANERO.- PAVIME	2023	2,00	11.441,76	11.441,76	0,00	0,00	0,00	11.441,76	Si
20222PBC217 HORCAJO MEDIANERO.- PAVIME	2023	2,00	18.874,95	18.874,95	0,00	0,00	0,00	18.874,95	Si
20222PBC218 HORCAJO DE MEDIANERO.- ADE	2023	2,00	24.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,84	Si
20222PBC222 IRUELOS.- PAVIMENTACION	2023	2,00	22.921,03	22.921,03	0,00	0,00	0,00	22.921,03	Si
20222PBC228 LEDESMA.- PAVIMENTACION, RE	2023	2,00	179.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179.123,40	Si
20222PBC244 MANCERA DE ABAJO.- RENOVAC	2023	2,00	38.998,30	38.998,30	0,00	0,00	0,00	38.998,30	Si
20222PBC245 MANZANO (EL).- RENOVACION R	2023	2,00	26.438,50	26.438,50	0,00	0,00	0,00	26.438,50	Si
20222PBC249 MARTIN DE YELTES.- ABASTECI	2023	2,00	23.938,62	23.938,62	0,00	0,00	0,00	23.938,62	Si
20222PBC250 MARTIN DE YELTES.- PAVIMENT	2023	2,00	55.350,39	55.350,39	0,00	0,00	0,00	55.350,39	Si
20222PBC274 MONLERAS.- RENOVACION REDE	2023	2,00	31.293,44	31.293,44	0,00	0,00	0,00	31.293,44	Si
20222PBC275 MONLERAS.- PAVIMENTACION D	2023	2,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC279 MONTERRUBIO DE ARMUÑA.- RE	2023	2,00	87.480,85	80.829,39	0,00	0,00	0,00	87.480,85	Si
20222PBC292 NARROS DE MATALAYEGUA.- PA	2023	2,00	67.790,25	67.790,25	0,00	0,00	0,00	67.790,25	Si
20222PBC295 NAVA DE FRANCIA.- PAVIMENTA	2023	2,00	31.837,17	31.837,17	0,00	0,00	0,00	31.837,17	Si
20222PBC300 NAVARREDONDA DE LA RINCON	2023	2,00	28.117,42	28.117,42	0,00	0,00	0,00	28.117,42	Si
20222PBC301 NAVASFRIAS.- ESTRUCTURA RES	2023	2,00	88.712,97	88.712,97	0,00	88.712,96	88.712,96	0,01	Si
20222PBC316 PARADINAS DE SAN JUAN.- EDIFI	2023	2,00	74.700,91	74.700,91	0,00	0,00	0,00	74.700,91	Si
20222PBC317 PASTORES.- PAVIMENTACION DE	2023	2,00	24.179,87	24.179,87	0,00	0,00	0,00	24.179,87	Si
20222PBC321 PEDROSILLO DE ALBA.- RED ABA	2023	2,00	34.328,32	34.328,32	0,00	0,00	0,00	34.328,32	Si
20222PBC327 PELARRODRIGUEZ.- PAVIMENTA	2023	2,00	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00	0,00	26.257,00	Si
20222PBC328 PELAYOS.- DESVIACION DE TUBE	2023	2,00	15.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,12	Si
20222PBC329 PELAYOS.-PAVIMENTACION VAR	2023	2,00	14.860,01	14.860,01	0,00	0,00	0,00	14.860,01	Si
20222PBC332 PEÑAPARDA.- REPARACION DE H	2023	2,00	33.698,50	33.698,50	0,00	0,00	0,00	33.698,50	Si
20222PBC336 PERALEJOS DE ABAJO.- PAVIME	2023	2,00	27.079,80	27.079,80	0,00	27.079,80	27.079,80	0,00	Si
20222PBC337 PERALEJOS DE ABAJO.- REFORM	2023	2,00	8.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,89	Si
20222PBC345 PITIEGUA.- PAVIMENTACION C/ A	2023	2,00	39.223,57	39.223,57	0,00	0,00	0,00	39.223,57	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC354 PUERTAS.- REPARACION CENTR	2023	2,00	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00	0,00	49.610,00	Si
20222PBC356 PUERTO SEGURO.- ACONDICION	2023	2,00	27.140,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00	Si
20222PBC358 REDONDA (LA).- PAVIMENTACIO	2023	2,00	28.543,90	28.543,90	0,00	0,00	0,00	28.543,90	Si
20222PBC363 ROBLIZA DE COJOS.- URBANIZAC	2023	2,00	41.275,33	41.275,33	0,00	0,00	0,00	41.275,33	Si
20222PBC371 SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.-	2023	2,00	61.976,20	61.976,20	0,00	0,00	0,00	61.976,20	Si
20222PBC384 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- PI	2023	2,00	81.929,31	81.929,31	0,00	0,00	0,00	81.929,31	Si
20222PBC385 SAN FELICES LOS GALLEGOS.- R	2023	2,00	41.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.176,47	Si
20222PBC386 SAN FELICES LOS GALLEGOS.- PA	2023	2,00	45.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45.410,69	Si
20222PBC399 SANTIAGO DE LA PUEBLA.- REN	2023	2,00	55.988,52	55.988,52	0,00	0,00	0,00	55.988,52	Si
20222PBC413 SEQUEROS.- URBANIZACION Y P	2023	2,00	51.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51.465,72	Si
20222PBC433 EL TEJADO.- PAVIMENTACION D	2023	2,00	36.919,52	36.919,52	0,00	36.919,52	36.919,52	0,00	Si
20222PBC448 TRABANCA.- PAVIMENTACION A	2023	2,00	40.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40.828,11	Si
20222PBC451 VALDECARROS.- PAVIMENTACIO	2023	2,00	61.979,83	61.979,83	0,00	0,00	0,00	61.979,83	Si
20222PBC461 VALDERRODRIGO.- PAVIMENTA	2023	2,00	29.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,10	Si
20222PBC468 VALVERDON.-PAVIMENTACION	2023	2,00	61.930,39	56.204,50	0,00	0,00	0,00	61.930,39	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC474 VELLES, LA.- CONSTRUCCION DE	2023	2,00	72.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,67	Si
20222PBC477 VIDOLA (LA).- PAVIMENTACION	2023	2,00	28.271,65	28.271,65	0,00	0,00	0,00	28.271,65	Si
20222PBC482 VILLALBA DE LOS LLANOS.- PAV	2023	2,00	28.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.611,54	Si
20222PBC492 VILLAR DE LA YEGUA.- SANEAMI	2023	2,00	14.603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,88	Si
20222PBC493 VILLAR DE LA YEGUA.- IMPERM	2023	2,00	12.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,02	Si
20222PBC494 VILLAR DE LA YEGUA.- PAVIMEN	2023	2,00	23.844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.844,71	Si
20222PBC499 VILLARES DE LA REINA.- ACDTO.	2023	2,00	269.147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	269.147,83	Si
20222PBC505 VILLARMUERTO.- PAVIMENTACI	2023	2,00	34.243,00	34.243,00	0,00	0,00	0,00	34.243,00	Si
20222PBC506 VILLASBUENAS.- RENOVACION R	2023	2,00	43.463,20	43.463,20	0,00	0,00	0,00	43.463,20	Si
20222PBC508 VILLASECO DE LOS GAMITOS.- S	2023	2,00	29.935,69	29.935,69	0,00	0,00	0,00	29.935,69	Si
20222PBC522 VITIGUDINO.- COMPLEJO TURIST	2023	2,00	113.345,01	113.345,01	0,00	0,00	0,00	113.345,01	Si
20222PBC523 VITIGUDINO.- PAVIMENTACION	2023	2,00	64.606,57	64.606,57	0,00	64.606,57	64.606,57	0,00	Si
20222PBC529 ZARAPICOS.- PAVIMENTACION C	2023	2,00	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43	Si
20222PBC531 ZORITA DE LA FRONTERA.- CON	2023	2,00	33.037,90	33.037,90	0,00	0,00	0,00	33.037,90	Si
20222PBC819 SAN PEDRO DE ROZADOS.- URBA	2023	2,00	58.861,54	58.861,54	0,00	0,00	0,00	58.861,54	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20222PBC820 SANTIBAÑEZ DE BEJAR.- CONST	2023	2,00	266.443,37	266.443,37	0,00	53.834,59	53.834,59	212.608,78	Si
20222PBC826 TARDAGUILA.- PAVIMENTACION,	2023	2,00	44.649,00	44.649,00	0,00	0,00	0,00	44.649,00	Si
20222PBC827 YECLA DE YELTES.- RENOV. RED	2023	2,00	52.816,50	52.816,50	0,00	0,00	0,00	52.816,50	Si
20222PBC856 SAN PELAYO DE GUAREÑA.- PAV	2023	2,00	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43	Si
20222PHG001 ADAPTACION Y MEJORA DE LA A	2022	3,00	683.476,63	28.058,69	0,00	15.360,59	15.360,59	668.116,04	Si
20222PHG002 REFORMA INTEGRAL RESIDENCI	2022	3,00	577.473,68	577.473,68	405.890,44	171.583,23	577.473,67	0,01	Si
20222PSF001 VILLANUEVA DEL CONDE.- CENT	2022	3,00	300.142,82	177.616,93	0,00	1.111,37	1.111,37	299.031,45	Si
20222PSF002 MOGARRAZ.- CENTRO DE INTER	2022	3,00	200.739,44	121.145,96	0,00	1.025,96	1.025,96	199.713,48	Si
20222PSF003 VALERO.- CENTRO DE INTERPRE	2022	3,00	184.862,93	118.577,07	0,00	1.067,60	1.067,60	183.795,33	Si
20222PSF004 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA.- CE	2022	3,00	577.605,30	318.488,14	0,00	135.437,98	135.437,98	442.167,32	Si
20222VEH001 ADQUISICIÓN DE 10 VEHÍCULOS	2022	3,00	359.370,00	349.500,00	0,00	349.500,00	349.500,00	9.870,00	Si
2023240M001 MACHACON.- ACTUACIONES ADI	2023	2,00	22.426,36	22.426,36	0,00	22.426,36	22.426,36	0,00	Si
2023240M002 ALDEASECA DE ALBA.- ADICION	2023	2,00	51.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.606,50	Si
2023240M003 VECINOS.- ADICIONAL CUBRICIO	2023	2,00	42.267,39	39.435,47	0,00	0,00	0,00	42.267,39	Si
2023240M004 SAN MORALES.- ADICIONAL CER	2023	2,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023240M005 MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RI	2023	2,00	35.724,95	35.724,95	0,00	0,00	0,00	35.724,95	Si
2023240M5240 GARCHIHERNANDEZ.- RENOVACI	2023	2,00	48.763,00	48.763,00	0,00	17.565,49	17.565,49	31.197,51	Si
20232CEA006 SALAMANCA.- ACCESIBILIDAD Y	2023	2,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	Si
20232CNA001 DIP.- REF. FIRME DSA-350 CIUDA	2023	2,00	499.712,09	499.712,09	0,00	0,00	0,00	499.712,09	Si
20232DIP001 PROGRAMA PLANEAMIENTO	2023	2,00	353.007,37	353.007,37	0,00	0,00	0,00	353.007,37	Si
20232DIP002 TEDELL	2023	2,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	Si
20232DIP003 CAJA DE COOPERACIÓN LOCAL	2023	2,00	1.014.239,04	459.543,55	0,00	0,00	0,00	1.014.239,04	Si
20232DIP004 ESCUELAS TALLER AFE	2023	2,00	33.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.632,63	Si
20232DIP005 BIOFRONTERA II BINSAL 3E	2023	2,00	29.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,14	Si
20232DIP006 INCENDIOS	2023	2,00	322.661,02	322.661,02	0,00	0,00	0,00	322.661,02	Si
20232DIP007 PLAN INCENDIOS Y CATASTRÓFE	2023	2,00	1.463.738,94	499.712,09	0,00	0,00	0,00	1.463.738,94	Si
20232DIP008 OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALE	2023	2,00	204.193,98	75.160,42	0,00	0,00	0,00	204.193,98	Si
20232DIP009 PLAN OBRAS MUNICIPALES	2023	2,00	3.787.496,62	1.776.429,93	0,00	0,00	0,00	3.787.496,62	Si
20232DIP010 PLAN INCENDIOS Y CATÁSTROFE	2023	2,00	5.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,33	Si
20232DIP011 FONDO COHESIÓN TERRITORIAL	2023	2,00	54.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.718,46	Si

EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
20232DIP012 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	2023	2,00	43.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,00	Si
20232DIP013 PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTIC	2023	2,00	1.324.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.925,00	Si
20232ECH006 MONSAGRO.- REDAC. DE UNA M	2023	2,00	34.630,20	34.509,20	0,00	34.509,20	34.509,20	121,00	Si
20232ECH007 MADROÑAL.- SEÑALIZACION AC	2023	2,00	15.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,24	Si
20232FCL001 EDIFICIO ARCHIVO PROVINCIAL	2023	2,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	Si
20232REU001 ADQUISICION DE UN MOTOR FUE	2023	2,00	17.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.884,15	Si
20232REU002 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	2023	2,00	17.528,47	16.522,24	0,00	16.522,24	16.522,24	1.006,23	Si
20232REU003 ADQUISICION DE VESTUARIO SA	2023	2,00	17.910,47	17.910,47	0,00	17.910,47	17.910,47	0,00	Si
20232REU004 ADQUISICION DE UNA EMBARCA	2023	2,00	17.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,92	Si
20232SCF001 SEÑALIZACION CRTAS DE DESTI	2023	2,00	54.036,71	51.919,89	0,00	51.919,89	51.919,89	2.116,82	Si
20232SCF002 REDACCION Y DIRECCION HOMO	2023	2,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	Si
20232SCF003 REDACCION, DIRECCION, DISEÑ	2023	2,00	17.550,00	16.879,50	0,00	0,00	0,00	17.550,00	Si
20232TOT001 SUMINISTRO E INSTALACION DE	2023	2,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	Si
			69.593.181,35	41.487.061,27	30.767.225,25	2.840.678,16	33.607.903,41	35.985.277,94	